

Информация

о выполнении комплекса мероприятий по модернизации и реконструкции действующих производств АО «Биокиме» за 3 квартал 2019 год.

Комплексом мероприятий по модернизации и реконструкции действующих производств АО «Биокиме» на 3 квартал 2019 года были запланированы затраты на сумму 1782,136 млн, в том числе:

- строительно-монтажные работы 44,500млн сумм
- на модернизацию 1737,636млн. сумм.

Согласно намеченных мероприятий за 3 квартал 2019 года нами были выполнены работы на общую сумму 785926,5 тыс.сум в том числе:

- Произвели замену морально и физически устаревших автомобильных весов на современные соответствующие мировым стандартам на сумму 106987,014 тыс.сум

-Приобрели фильтр для воды типа ФСМП-П -20 производительностью 20 куб. м./ час на сумму 9634,43 тыс.сум.

-Произвели ремонт железнодорожного полотна на сумму 15619,125 тыс.сум..

- Взамен морально устаревшего насоса 2ЦГ50-7,5 приобрели насос АСВН 80 А на сумму 27600,0 тыс. сумм.

- Приобрели компьютер для выполнения работ по проектирования на сумму12500,0тыс.сум.

- Провели работы по реконструкции вакуум насоса для БРУ на сумму 24731,857 тыс.сум.

-Заключили договор на изготовление и поставку 3 х шт пластинчатых теплообменников для реконструкции системы охлаждения бродильных чанов в бродильное отделение производства спирта на сумму 498055,0 тыс. сумм.

- Приобрели вилочный погрузчик на сумму 90218,450 тыс.сум.

Выполнение остальных намеченных работ было отменено из-за принятия протокольного решение видеоселекторного совещания года под председательством Президента Республики Узбекистан Мирзияёва Ш.М. от 7 июня 2019 года которое администрация АО «Биокиме» **приняла к руководству и исполнению** и все намеченные мероприятия по модернизации и реконструкции предприятия на второе полугодие в свете вышеуказанного протокольного решения были откорректированы в учетом поставленных перед коллективом задач, а именно:

-совместно с руководителями цехов, участков были намечены планируемых объемы работ для переноса с отчуждаемой территории действующих подразделений предприятия с определением мест для организации производства и установки технологического оборудования, сооружений ,рабочих и силовых машин.

- в соответствии с действующими нормативными актами в установленном порядке были согласованы перенос подразделений внутри территории предприятия.

- через специализированные проектные организации были разработаны проекты по переносу планируемых цехов, участков и подразделений и сооружений.

- проведено обследование несущих конструкций зданий на предмет их возможного реконструкции для дальнейшего использования.

- все виды строительных работ осуществляемых при переносе подразделений с отчуждаемой территории и вытекающие работы по сносу зданий и сооружений выполнять в строгом соответствии с требованиями нормативных актов на договорной основе через подрядную организацию.

- в соответствии с действующими нормативными актами согласовать в установленном порядке перенос котельной,- газоснабжения котельной,- энергоснабжения, трубопроводов подачи пара в цеха и отопление жилпоселка , трубопроводов водоснабжения и канализации

планируемых к переносу цехов, участков, подразделений и сооружений.

В свете сложившейся обстановки за 3 квартал были выполнены откорректированные работы. В том числе по возведению фундаментов под оборудование котельной на общую сумму 98649,539 тыс.сум.

Деаэрационная установка на сумму 8353,53 тыс. сумм.

Дымовая труба на сумму 17425,516 тыс. сумм

Здание компрессорной на сумму 6783,341 тыс. сумм

Котел паровой ДЕ16 на сумму 201614,975 тыс. сумм

Паровой котел ДЕ 25 на сумму 13689,513 тыс. сумм

Под стойки опор трубопровод газа на сумму 3077,794 тыс. сумм

Под стойки опор трубопровод ХОВ на сумму 2925,943 тыс. сумм

Под емкость спирта на складе готовой продукции на сумму 25778,919 тыс.сум.

На разработку нормативной и рабочей документации для переноса подразделений с отчуждаемой территории были выполнены работы на общую сумму 759235,0

Разработка проекта дошкольного учреждения на сумму 45000,0 тыс. сумм

Обследование зданий дрожжевого „ХОМ“, котельная на сумму 37000,00 тыс. сумм

Обследование зданий коллакативитного цеха и переработки отходов на сумму 38000,0 тыс. сумм

Разработка проекта переноса газопровода на сумму 19200,0 тыс. сумм.

Разработка проекта реконструкции котельной на сумму 75000,0 тыс. сумм.

Выполнение работ по сносу зданий 637035,0 тыс. сумм


Разработка и экспертиза ЗВОСпо детскому саду и котельной и транспортному цеху – 8000,0 тыс.сум

По итогам 3 квартала 2019 года получены следующие результаты:

Направление	Запланировано на 3 квартал млн .сум	Выполнено за 3 квартал млн..сум	Отклонения по 3 кварталу млн.сум
1. По модернизации и реконструкции действующих производств.	1737,636	1671,941	65,695
2. Строительно-монтажные работы	44,5	98,649	54,149
Итого	1782,136	1769,590	12,546

Объем намеченных работ выполнен на 99,29. 0%.

Директор по производству



Мирзаев Ш.Э