

Информация

о выполнении комплекса мероприятий по модернизации и реконструкции действующих производств АО «Биокиме» за 9 месяцев 2020 года

Комплексом мероприятий по модернизации и реконструкции действующих производств АО «Биокиме» за 9 месяцев 2020 года были запланированы затраты на сумму 11 582 млн. сум, в том числе:

- строительные - монтажные работы 10 087,0 млн. сум
- на модернизацию 1 495,0 млн. сум.

За 9 месяцев 2020 года выполнены следующие виды работ:

1. Выполнены работы по реконструкции и переносу склада мобилизационного резерва (МР) и склада химикатов с отчуждаемой территории на площадку около зернохранилища. Общая сумма затрат составила 44,0 млн. сум.
2. Смонтирована дополнительная ёмкость для хранения спирта и построена вокруг него здание с выполнением стен из железобетонных плит. Общая сумма затрат составила 108,7 млн. сум.
3. Приобретена дробилка молотковая ММ 140 с эл.дв.132 кВт на общую сумму 200,3 млн.сум.
4. Выполнены работы, по проекту "Строительство подземного газопровода к АО "Биокиме" от промышленного газового коллектора ГРП "Гульбахор" согласно ПП № 2412 от 28.09.15г., то есть разрешительные документы, разработка и экспертиза ПСД проекта, на сумму 89,05 млн. сумм, в место запланированных 3 260 млн.сум.
5. Выполнены работы по проведению капитального ремонта подъездных железнодорожных путей АО " Биокиме" на сумму 118,57 млн.сум.
6. Завершены работы по переносу, монтажу и реконструкции технологической линии по производству технического спирта с отчуждаемой территории на сумму 33,24 млн. сум.
7. Приобретен насос ЭЦВ 10-160-35 на сумму 10,03 млн. сум для цеха водоснабжения и электронасос агрегат 1 АСВН-80А на сумму 16,33 млн. сум для склада готовых продуктов.
8. Приобретен водонагреватель для ПСЦ объемом 200 литров типа SCS-1 на сумму 4,01млн.сум для паросилового цеха.
9. Приобретен автопогрузчик самоход Zoomlion FD50 на сумму 226,095 млн. сум.
10. Подготовка разрешительных документов и работ для установки в зернохранилище дополнительных емкостей для хранения зерна объемом 2000 тонн. 2 шт. на сумму 22,08 млн. сум.
11. Строительство по переносу солевой площадки, помещение службы охраны, навес переработки жидкой барды на сумму 11,05 млн. сум.
12. Затраты по строительству транспортного цеха- 19,93 млн.сум, вместо запланированных 400,0 млн.сум.
13. Подготовка к строительству фермы для выращивания кур – 0,94 млн.сум, запланировано 315,0 млн.сум.
14. Установка ограждения из шлакоблоков с железобетонными вертикальными и горизонтальными сердечниками на каждой секции, протяженностью 350 метров. -125,88 млн.сум, запланировано 500,0 млн.сум.
15. Реконструкция здания дрожжевого цеха для переноса РСУ. РМУ.КИП и А, электроцеха с отчуждаемой территории – 36,31 млн.сум, вместо запланированных 500,0 млн.сум.
16. Строительство дошкольного образовательного учреждения на 100 мест – 3 486,12 млн.сум, вместо запланированных 4 747 млн.сум. Основная причина, долгосрочные карантинные меры с пандемией для строителей подрядной организации.

По итогам 9 месяцев 2020 года получены следующие результаты:

Направление	Запланировано на первое полугодие млн.сум	Выполнено за первое полугодие млн.сум	Отклонения млн.сум
1. По модернизации и реконструкции действующих производств.	1 495,0	597,41	-897,6
2. Строительно-монтажные работы	10 087,0	3 955,40	-6 131,6
Итого:	11 582,0	4 552,81	-7 029,2

По запланированным мероприятиям модернизации и реконструкции действующих производств за 9 месяцев 2020 года продлены сроки исполнения связи пандемией, следующие работы по строительству и модернизации:

- работы, то есть разработка и экспертиза ПСД проекта, разрешительные документы по проекту "Строительство подземного газопровода к АО "Биокиме" от промышленного газового коллектора ГРП "Гульбахор" согласно ПП № 2412 от 28.09.15.г, то есть 97%. Основная причина, длительность оформлений разработка и утверждение разрешительных документов, так как газопровод будет располагаться на территориях города Янгиюля и Янгиюльского района и экспертиза проектно сметных документов;

- закупка дополнительных емкостей для хранения зерна объемом 2000 тонн и строительно-монтажные работы в зернохранилище. Основная причина, так как оборудование не производится в Узбекистане оборудование импортируется и по действующим законодательствам изучались ёмкости данных силосов на производствах Узбекистана, коммерческие предложения поставщиков, рынок продаж, разрабатывается техзадание на экспертизу, в целях проведения конкурсов поставщиков силосных ёмкостей;

- закупка насосов с электродвигателем 2 шт и водонагреватель объемом 600 л для РМУ;

- строительство стены из шлакоблоков с железобетонными вертикальными и горизонтальными сердечниками на каждой секции протяженностью 350 метров, то есть 75% работы;

- проектирование и строительство транспортного цеха;

- строительство столовой для рабочих на 50 мест;

- проектирование и строительство фермы для выращивания кур

Данные мероприятия не выполнены, так как объем строительных работ очень большой и временные трудности с карантинными мероприятиями не дали возможности в срок выполнить строительные работы.

Запланированные мероприятия по строительству по мере возможности будут выполнены в четвертом квартале 2020 года с переходом на 1 полугодие 2021 года.

**Директор по производству,
локализации, расширению
кооперационных связей
и информационных технологий
АО «Биокиме»**

Ш.Э.Мирзаев

Исполнитель

Ж.Ш.Болтабаев