

**Пояснительная  
к комплексу мероприятий по модернизации и реконструкции действующих производств  
АО «Biokimyo» за 1 квартал 2026 года**

Комплексом мероприятий по модернизации и реконструкции действующих производств АО «Biokimyo» за 1 квартал 2026 года были запланированы затраты на модернизации 415,716 млн. сум.

**За 1 квартал 2026 года выполнены следующие виды работ по мероприятиям:**

1. Расходы на приобретение и установку дробилки молотковую с электродвигателем- 132 кВт составляет 510,286 млн.сум.

**Дополнительно к мероприятиям выполнены ниже перечисленные работы;**

1. Расход на капитальный ремонт подъездных дорог составляет 248,48 млн. сум.
2. Частичные расходы на строительство здания для хранения спирта пищевого составляет 124,396 млн.сум.
3. Расходы на ремонт котла ДЕ 25/14 ГМ составляет 112,0 млн.сум.
4. Частичные расходы на монтаж резервуара для хранения спирта составляет 280,09 млн.сум.
5. Расхода на строительство вспомогательных зданий для Градирни составляет 32,517 млн. сум.

По итогам выполнения мероприятий за 1 квартал 2026 года получены следующие результаты:

Направление	Запланировано за 1 квартал 2026 г. млн.сум	Выполнено за 1 квартал 2026г. млн. сум	Отклонения за 1 квартал 2026г. млн.сум
1. По модернизации и реконструкции действующих производств.	415,716	902,376	486,66
2. Строительные и ремонтные работы	0,0	405,393	405,393
<b>Итого:</b>	415,716	1307,769	892,053

По плану выполнены работы по модернизации и реконструкции на 510,286 млн. сум, т.е на 122,75% Дополнительно выполнены работы на 392,09 млн.сум. По строительству и ремонту дополнительно выполнены работы на 405,393 млн.сум. Общая сумма выполненных работ составляет 1307,769 млн .сум, т.е. в 3,1 раз больше запланированного.

Председатель правления  
АО «Biokimyo»

Нач. ПТО

Гл. бухгалтер



Р.А.Аликулов

Ж.Ш. Болтабаев

М.Ю. Каратаева

"УТВЕРЖДАЮ"

Председатель правления АО «ВЮКІМУО»

Аликулов Р.А.

2026 г.



**Выполнение комплекса мероприятий по модернизации и реконструкции действующих производств АО «ВЮКІМУО» за 1 кв. 2026 года**

№	Наименование мероприятий	Цель мероприятий	стоимость проекта	Ориентировочная сумма		Выполнено за предыдущий период	График выполн. проекта за 1 кв 2026 год.			ПРИМЕЧАНИЕ
				Собственные средства	Кредит в тыс у.е		План	Факт	Процент выполн %	
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	14
1	Приобрести дробилку молотковую с эл. дв. 132 кВт - 1шт.	модернизация и реконструкция	4 251,0	4 251,0		4 233,393	265,716	510,286	100,00	Стоимость увеличилась за счет дополнительных расходов по установке и монтажу
2	Приобретение маломощных электродвигателей, взамен действующих энергоемких электродвигателей -4шт	модернизация	150,0	150,0		93,000	150,000	0,000	100,00	Выполнена в 2025 г.
	<b>Итого</b>		<b>4401,00</b>	<b>4401,00</b>	<b>0,0</b>	<b>4326,393</b>	<b>415,716</b>	<b>510,286</b>	<b>100,00</b>	
<b>Дополнительные работы</b>										
1	Капитальный ремонт подъездных дорог	Ремонтные работы						248,480		Производственная необходимость
2	Здание для хранения спирта V=400 м3	строительство						124,396		Производственная необходимость
3	Ремонт котла ДЕ25/14 ГМ	модернизация						112,000		Производственная необходимость
4	Резервуар для хранения спирта V=400 м3	модернизация						280,090		Производственная необходимость
5	Строительство вспомогательных зданий для градирни	строительство						32,517		Производственная необходимость
	<b>Итого по доп. работам</b>							<b>797,483</b>		
	<b>Итого капвложений за 1 кв 2026 г.</b>		<b>4401,000</b>	<b>4401,000</b>		<b>4326,393</b>	<b>415,716</b>	<b>1307,769</b>		

Нач. ПТО

Гл. бухгалтер

Ж.Ш. Балтабаев

М.Ю. Каратаева