

## Пояснительная

### к комплексу мероприятий по модернизации и реконструкции действующих производств АО

#### «Биокимё за 1 полугодие 2021 год.

Комплексом мероприятий по модернизации и реконструкции действующих производств АО «Биокиме» на 1 полугодие 2021 года были запланированы затраты на сумму 6718,06 млн. сум, в том числе:

- строительные - монтажные работы 2618,06 млн. сум.
- на модернизацию 4100,0 млн. сум.

За 1 полугодие 2021 года выполнены следующие виды работ по мероприятиям:

1. Выполнены работы по строительству транспортного цеха на сумму 88,1 млн. сум
2. Выполнены работы по реконструкции здания дрожжевого цеха для переноса с отчуждаемой территории РСУ, РМУ, КИП и А, электроцеха и материального склада –108,819 млн. сум.
3. Преобретены расходомеры «Promass E 200» в количестве 7 шт. с компьютером в сборе DDR4 на сумму-939.848млн .сум.
4. Расходы на завершение строительство ДОУ -1270,55 млн. сум.
5. Приобретены насосы ЭЦВ 10-160-35 с эл.дв .18,5/3000 об/ мин. в кол. 2 шт. на сумму 30,736 млн. сум.
6. Приобретен насос ЦНСГ38-198с с эл.дв .30/3000 об/ мин. в кол. 1 шт. на сумму 42,144 млн. сум.

Дополнительно к мероприятиям выполнены нижеперечисленные работы и приобретены следующие оборудования:

1. Приобретена и установлена система контроля и управления доступом на 139,41млн. сум.
2. Изготовлены и смонтированы емкости в кол 3 шт на сумму 8,636 млн. сум и навес на сумму 5,718 млн сум в узел бардораздачи ,навес на сумму 6,4 млн сумм в узел ГСМ.
3. Изготовлен и смонтирован емкость в кол 1 шт на сумму 2,427 млн. сум. в цех ЦПС.
4. Приобретен лифт пассажирский г/п 450 кг., взамен физически изношенного лифта, в цех ЦПС на сумму193,458 млн. сум.
5. Приобретены насосы КМ 80-50-200 с эл.дв . 22/3500 об/ мин. в кол. 2 шт. на сумму 26,706 млн. сум для ЦПС.
6. Прокладка новой канализационной линии на сумму19,836 млн. сум.
7. Прокладка новой линии трубопровода для ХОВ на сумму 21,568 млн. сум.
8. Приобретено топливораздаточная колонка Топаз 511 на сумму33,281 млн. сумм.

По итогам выполнения мероприятий на 1 полугодие 2021 года получены следующие результаты:

Направление	Запланировано на 1 полугодие млн. сум	Выполнено за 1 полугодие млн. сум	Отклонения по 1 полугодию млн. сум
1. По модернизации и реконструкции действующих производств.	4100	1458,05	-2641,95
2. Строительно-монтажные работы	2618,06	1479,587	-1138,473
<b>Итого:</b>	<b>6718,06</b>	<b>2937,637</b>	<b>- 3780,423</b>

По плану выполнены строительные работы на 1467,469 млн. сумм и дополнительно на 12,118 млн .сум. Общая сумма на строительство затрачена 1479,587 млн. сумм, то есть на56,51%.

По плану выполнены работы по модернизации и реконструкции 1012,728 млн. сум , дополнительно выполнены работы на 445,322 млн. сум. Общая сумма на модернизации и реконструкции составляет 1458,05 млн .сум, то есть на 35,56 %. По соотношению к запланированным мероприятиям 6718,06 млн. сум. выполнены работы на 2937,637 млн. сумм, то есть на 43,73%.

1. Строительство газопровода не начато в связи перепроектированием по причине замены пластмассовых труб на стальные.

3. Мероприятия по установке в зернохранилище дополнительных емкостей для хранения зерна объёмом 2000 тн. в кол 2 шт. не выполнено по поводу несостоявшегося конкурса и объявлен повторный конкурс.

4. Строительство ограждения вдоль ЖДВ протяженности 360м, высотой 2,5 м не начато из за продолжительности работ по сносу зданий и сооружений новых владельцев отчуждаемой территории .

5. Строительство столовой на 50 мест не начато в связи с незаконченной разработкой проектной документации.

Директор по производству, локализации, расширению  
кооперационных связей и информационных технологий  
АО «Биокиме»



Ш.Э.Мирзаев

Исполнитель



Ж.Ш. Болтабаев

Комплекс мероприятий

по модернизации и реконструкции действующих производств АО «ВЮКМУО» за I полугодие 2021 года



№	Наименование мероприятий	Цель мероприятий	стоимость проекта	Ориентировочная сумма проекта		Выполнено за предыдущий период	График выполнения проекта на I квартал			Подразделения	ПРИМЕЧАНИЕ
				Собственные средства	Кредит		План	Факт	Процент выполн %		
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	13	14
1	Строительство газопровода.	модернизация и реконструкция	6 100,0	100,0	6 000,0	89,050	2 050,0	0,0	0,0	общезаводские	Проект отправлен в НАПУ на экспертизу
2	Расходомер массовый "Promass E 200" или аналогичный, запорная арматура, шкаф управления с сенсорным экраном 17" и программным обеспечением. 7 шт	модернизация и реконструкция	1 260,0	1 260,0			1 260,0	939,848	74,6	ЦПС	На стадии окончания монтажных работ
3	Установка в зернохранилище дополнительных емкостей для хранения зерна объемом 2000 тонн. 2 шт.	модернизация и реконструкция	3 000,0	3 000,0		34,324	100,0	0,0	0,0	зернохранилище	Конкурс на закупку оборудования размещен на электронном портале Exarid.
4	Строительство ограждения вдоль ЖДВ протяженностью 360 м, высотой 2,5 м.	реконструкция и строительство	200,0	200,0			100,0	0,0	0,0	общезаводские	С продолжением работ по сносу зданий и сооружений новых владельцев отчуждаемой территории, начинать строительство ограждения вдоль ЖДВ протяженностью 360 м, высотой 2,5 м является невозможным

5	Строительство транспортного цеха	реконструкция и строительство	400,0	400,0		35,110	300,0	88,100	29,4	транспортные цех	Ведутся строительные работы
6	Завершение строительства ДОУ на 100 мест и премка в эксплуатацию	строительство	6 100,0		6 100,0	4 746,530	1 353,470	1 270,550	95,0	общезаводские	строительные работы завершены. На стадии ГОСПРИЕМКИ.
7	Реконструкция здания дрожжевого цеха для переноса с отчуждаемой территории РСУ, РМУ, КИП и А, электроцеха, материальный склад.	реконструкция и строительство	900,0	900,0		135,410	764,590	108,819	14,2	РСУ, РМУ, КИП и А, электро-цех, материальный склад	Работы ведутся по плану
8	Приобрести насос ЭЦВ 10-160-22 2 шт.	замена морально-физически устаревшего оборудования.	40,0	40,0			40,0	30,736	100,00	Цех водоснабжения, ЛЮС	Выполнено
9	Строительство столовой на 50 мест	реконструкция и строительство	300,0	300,0			100,0		0,00	общезаводские	Ведутся проектные работы
10	Приобрести пластинчатые теплообменники 3 шт.	модернизация и реконструкция	650,0	650,0			650,0		0,00	ЦПС	победитель аукциона еще не поставил теплообменники
11	Приобрести насос ЦНСГ 38-198 с эл. Дв. 37 кВт -3000 об/мин	замена морально-физически устаревшего оборудования.	50,0	50,0			50,0	42,144	100,00	ПСЦ	выполнено
	<b>Итого</b>						<b>6 718,06</b>	<b>2 480,197</b>	<b>36,92</b>		

Дополнительные работы

12	Приобретена и установлена система контроля и управления доступом	модернизация и реконструкция							139,410	общезаводские	Замена морально устаревшего на современную электронную систему допуска.
13	Изготовлены и смонтированы емкости в кол 3 шт и навес	модернизация и реконструкция							20,754	Узел бардараздачи	Производственная необходимость
14	Изготовлен и смонтирован емкост в кол 1 шт	модернизация и реконструкция							2,427	ЦПС	Производственная необходимость
15	Приобретен лифт пассажирский г/п 450 кг	модернизация и реконструкция							193,458	ЦПС	Замена морально устаревшего и физически изношенного на современную
16	Приобретены насосы КМ 80-50-200 с эл.дв.22 кВт - 3500 об/мин 2 шт	модернизация и реконструкция							26,706	ЦПС	С целью экономии энерго ресурсов
17	Прокладка новой канализационной линии	модернизация и реконструкция							19,836	общезаводские	Производственная необходимость
18	Прокладка новой линии трубопровода для ХОВ	модернизация и реконструкция							21,568	общезаводские	Производственная необходимость
19	Приобретено топливораздаточная колонка Топоз 511	модернизация и реконструкция							33,281	транспортный цех	Производственная необходимость
<b>ИТОГО по доп работам</b>									457,440		
<b>Итого капвложений за I полугодие 2021 г.</b>									6718,060		
									2 937,637		43,73

Исполнитель

Ж.Ш.Болтабаев.