

"УТВЕРЖАЮ"

Председатель правления АО «ВЮКИМУ»

Аликсандр Р.А.

2023 г.

Выполнения комплекса мероприятий

по модернизации и реконструкции действующих производств АО «ВЮКИМУ» за 2023 год



| № | Наименование мероприятия | Цель мероприятия | стоимость проекта | Ориентировочная | | Перенос с 2022 на 2023 год | График выполн. проекта за 2023 год. | | | | Подраздел сния | ПРИМЕЧАНИЕ |
|---|--|------------------------------|-------------------|----------------------|--------|----------------------------|-------------------------------------|---------|--------------------|-----|-----------------------|------------|
| | | | | Собственные средства | Кредит | | План (*) | Факт | Процент выполн . % | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | |
| 1 | Приобрести пластинчатые теплообменники для бродильных чанов | модернизация и реконструкция | 1000,0 | 1000,0 | | | 1000,0 | 0,0 | | ЦПС | Перенесён на 2024 год | |
| 2 | Приобрести пластинчатый теплообменник Е-1511 для ВРУ | модернизация и реконструкция | 300,0 | 300,0 | | | 300,0 | 0,0 | | ЦПС | Перенесён на 2024 год | |
| 3 | Строительство навеса над бродильными чанами | строительство | 300,0 | 300,0 | | 0,000 | 300,000 | | 0,00 | ЦПС | Перенесён на 2024 год | |
| 4 | Реконструкция бражной линии ВРУ с заменой Н/ж труб | модернизация и реконструкция | 250,0 | 250,0 | | 0,000 | 250,000 | 0,00 | 0,00 | ЦПС | Перенесён на 2024 год | |
| 5 | Приобрести насос КМ 80-50-200 с эль дв. 22 квт 3000 об/мин для новых ГДО 5 шт. | модернизация | 150,0 | 150,0 | | 0,000 | 150,000 | 149,996 | 100,00 | ЦПС | Выполнено 100 % | |

| | | | | | | | | | | |
|----|---|---------------|---------|---------|--------|-----------|---------|--------|-------------------|--|
| 12 | Приобрести мотор-редуктор планетарный с эл.дв. 7,5 кВт 1500 об/мин 2 шт. | модернизация | 50,0 | 50,0 | 20,000 | 50,000 | 27,631 | 100,00 | зернохранилище | Сэкономлено 22,37 млн.сум |
| 13 | Приобрести насос ЭЦВ 12-250-35 37 квт - 2 шт. | модернизация | 120,0 | 120,0 | 0,000 | 120,000 | 32,25 | 100,00 | Цех водоснабжение | Преобритены глубинные насосы МР 8125-3 и ЭЦВ 10-160-32 Экономия 87,75 млн.сум |
| 14 | Реконструкция водопроводной линии ВЗ | реконструкция | 150,0 | 150,0 | 0,000 | 150,000 | 0,00 | 0,00 | Цех водоснабжение | Отменен в связи с переносом цеха водоснабжения |
| 15 | Капитальный ремонт подъездных дорог и площадок | Кап. ремонт | 1 000,0 | 1 000,0 | 0,000 | 1 000,000 | 77,204 | 100,00 | общезаводские | Сэкономлено 922,96 млн сум |
| 16 | Приобрести солнечные прожекторы 100 шт | модернизация | 58,0 | 58,0 | 0,000 | 58,000 | 0,00 | 0,00 | общезаводские | отмен |
| 17 | Строительство фотоэлектрической станции на солнечных панелях мощностью 50 кВт | модернизация | 500,0 | 500,0 | 0,000 | 500,000 | 450,605 | 100,00 | общезаводские | Сэкономлено 49,395 млн.сум |


| | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|---|------------------------------|----------------|----------------|------------|--------------|-----------------|----------------|--------------|---------------|---|
| 18 | Приобрести многоступенчатый насос 8 кг/см2, Q-50 М3,30 кВт 3000 об/мин. Питательный насос | модернизация | 50,0 | 50,0 | | 0,000 | 50,000 | 0,00 | 0,00 | ПСЦ | Перенесён на 2024 год |
| 19 | Приобрести насос К-100-65-200 с эл.дв. 30 кВт 3000 об/мин. сырьевой насос | модернизация | 50,0 | 50,0 | | 0,000 | 50,000 | 0,00 | 0,00 | ПСЦ | Перенесён на 2024 год |
| 20 | Приобрести насос ЗК-6 с эл.дв. 18,5 кВт, 1500 об/мин, Q-50м3/час Напор Н-50 м. Мерник ХОВ | модернизация | 10,0 | 10,0 | | 0,000 | 10,000 | 0,00 | 0,00 | ПСЦ | Отменён в связи со строительством новой участки получения ХОВ |
| | Итого | | 7606,00 | 7606,00 | 0,0 | 38,00 | 7606,000 | 763,017 | 10,03 | | |
| Дополнительные работы | | | | | | | | | | | |
| 1 | Строительство газопровода. | модернизация и реконструкция | 3 798,0 | 100,0 | 3 698,0 | 3 132,717 | 665,283 | 1 160,224 | 174,40 | общезаводские | Выполнено 100 % |
| 2 | Приобретены кондиционеры в колл 4 шт | | | | | | | 22,693 | | общезаводские | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--------------------|-----------------------------------|
| 3 | Приобретён весы бункерные - 2 шт. | модернизация и реконструкция | | | | | | | | 160,000 | | зернохрани лише | Производственная необходимость |
| 4 | Приобретена автомашина Ласетти | | | | | | | | | 151,836 | | обшезавод- ские | |
| 5 | Приобретены баки разыхляющие промывки 2 шт. | модернизация и реконструкция | | | | | | | | 15,731 | | ПСЦ | Производственная необходимость |
| 6 | Бродильные чаны V=130 м3 - 2 шт. | модернизация и реконструкция | | | | | | | | 46,006 | | ЦПС | Производственная необходимость |
| 7 | Емкости 2 шт. с объемами 30м3 и 45м3 | модернизация и реконструкция | | | | | | | | 30,569 | | ПСЦ | Производственная необходимость |
| | Приобретён насос Ш 40-4-19.5/6 для мазутной емкости | модернизация | | | | | | | | 22,000 | | ПСЦ | Производственная необходимость |

| | | | | | | | | |
|--|--------------|----------|----------|--|--------|-----------------|----------|--------------------------------|
| Приобретён расходомер вихревой Sitrans Fx330 | модернизация | | | | | 118,000 | ЦПС | Производственная необходимость |
| ИТОГО по доп работам | | | | | | 1727,059 | | |
| Итого капвложений за 2023 г. | | 7606,000 | 7606,000 | | 38,000 | 7606,000 | 2490,076 | 32,74 |

Нач. ПТО

Гл. бухгалтер


Ж.Ш. Балтабаев


М.Ю. Каратаева

Пояснительная
к комплексу мероприятий по модернизации и реконструкции действующих производств
АО «Биокимё за 2023 года.

Комплексом мероприятий по модернизации и реконструкции действующих производств АО «Биокимё», утвержденного от 14.02.2023, на 2023 год были запланированы затраты на сумму 7606,0 млн. Сум, в том числе:

- на строительные - ремонтные работы 1900,0 млн. Сум.
- на модернизацию 5706 млн. Сум.

За 2023 год выполнены следующие виды работ по мероприятиям:

1. Выполнены работы по капитальному ремонту подъездных дорог и площадок на сумму 77,204 млн.Сум.

2. Выполнены работы по строительству фотоэлектрической станции на солнечных панелях мощностью 50 кВт на сумму -450,605 млн.Сум.

3. Приобретены мотор редукторы с эл.дв.7,5 кВт ,1500 об/мин для зернохранилище в кол 3 шт. на сумму-39,762 млн. Сум., для ЦПС в кол. 1шт на сумму13,2 млн.Сум.

4. Приобретены насосы КМ 80-50-200 с эл. дв. 22/3000 для ЦПС в кол. -5 шт на сумму 149,996 млн.Сум, насос МР 8125-3 и ЭЦВ 10-160-32 для цеха водоснабжения в кол 2шт на сумму 32,25 млн.Сум.

Дополнительно к мероприятиям выполнены ниже перечисленные работы ;

1. Расходы на строительство газопровода – 1160,224 млн. Сум.

2. Приобретён расходомер вихревой **Sitrans Fx330** на сумму -118,0 млн.Сум.

3. Приобретены кондиционеры в кол.-4 шт. на сумму 22,693 млн.Сум.

4. Приобретены весы бункерные для зернохранилище в кол -2 шт. на сумму160,000 млн. Сум.

5. Приобретены баки разрыхляющие промывки для ПСЦ в кол-2 шт. на сумму15,731 млн. Сум.

6. Частичные расходы на монтаж бродильных чанов в кол -2шт (по $V=130 \text{ м}^3$) в цех ЦПС составляет 46,006 млн.Сум.

7. Установлены емкости в кол 2шт. в цех ПСЦ с объемами 30 м^3 и 45 м^3 на сумму 30,569 млн. Сум.

8. Приобретён насос Ш 40-4-19.5/6 в цех ПСЦ на сумму 22,0 млн. Сум.

9. Приобретена автомашина Ласетти на сумму 151,836 млн.Сум.

По итогам выполнения мероприятий за 2023года получены следующие результаты:

| Направление | Запланировано за 2023 г. млн.сум | Выполнено за 2023г. млн. сум | Отклонения за 2023г. млн.сум |
|--|----------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| По модернизации и реконструкции действующих производств. | 5706,0 | 2412,872 | -3293,128 |
| Строительные-ремонтные работы | 1900,0 | 77,204 | -1822,796 |
| Итого: | 7606,0 | 2490,076 | -5115,924 |

По плану выполнены работы по модернизации и реконструкции на 685,813 млн. Сум, дополнительно выполнены работы на 1727,059 млн.сум. Общая сумма на модернизации и реконструкции составляет 2412,872 млн .сум, то есть на 42,29 %.

По плану выполнены строительно-ремонтные работы на 77,204 млн.Сум, то есть на 4,06%.

Причины не выполнения:

1. Не выполненные пункты-1,2,3,4,7,8,18 и19 перенесены на 2024 г.

2.Пункты 9 ,10 отменены в связи с реконструкцией действующей линией и ремонтом б/у оборудования.

3.Пункты 14,20 отменены в связи с переносами цеха водосабжения и участка по получения ХОВ.

4.Пункт 16 отменен из –за не практичности солнечных прожекторов.

Председатель правления
АО «Biokimyo»

Нач. ПТО

Гл. бухгалтер



Р.А.Аликулов

Ж.Ш. Болтабаев

М.Ю. Каратаева