

Информация
о выполнении комплекса мероприятий по модернизации и реконструкции
действующих производств АО «Биокиме»
за 1 полугодие 2020 года

Комплексом мероприятий по модернизации и реконструкции действующих производств АО «Биокиме» на 1 полугодие 2020 года были запланированы затраты на сумму 997,0 млн. сум, в том числе:

- строительные - монтажные работы 480,0 млн. сум

- на модернизацию 517,0 млн. сум.

За первое полугодие 2020 года выполнены следующие виды работ:

1. Выполнены работы по реконструкции и переносу склада мобилизационного резерва (МР) и склада химикатов с отчуждаемой территории на площадку около зернохранилища. Общая сумма затрат составила 44,0 млн. сум.

2. Смонтирована дополнительная ёмкость для хранения спирта и построена вокруг него здание с выполнением стен из железобетонных плит. Общая сумма затрат составила 108,7 млн. сум.

3. Приобретена дробилка молотковая ММ 140 с эл.дв.132 кВт на общую сумму 200,3 млн.сум.

4. Выполнены работы, то есть разработка и экспертиза ПСД проекта, разрешительные документы по проекту "Строительство подземного газопровода к АО "Биокиме" от промышленного газового коллектора ГРП "Гульбахор" согласно ПП № 2412 от 28.09.15.г на сумму 60,24 млн. сум.

5. Выполнены работы по проведению капитального ремонта подъездных железнодорожных путей АО " Биокиме" на сумму 118,57 млн.сум.

6. Выполнены работы по переносу, монтажу и реконструкции технологической линии по производству технического спирта с отчуждаемой территории на сумму 19,13 млн. сум.

7. Приобретен насос ЭЦВ 10-160-35 на сумму 10,03 млн. сум для цеха водоснабжения и электронасос агрегат 1 АСВН-80А на сумму 16,33 млн. сум для склада готовых продукций.

8. Приобретено водонагреватель для ПСЦ объемом 200 литров типа SCS-1 на сумму 4,01млн.сум для паросилового цеха.

9. Приобретена автопогрузчик самоход Zoomlion FD50 на сумму 226,25млн. сум.

По итогам 1 полугодия 2020 года получены следующие результаты:

Направление	Запланировано на первое полугодие млн.сум	Выполнено за первое полугодие млн.сум	Отклонения млн.сум
1. По модернизации и реконструкции действующих производств.	382	597,41	215,41
2. Строительно-монтажные работы	815	243,09	-571,91
Итого:	1197	840,5	-356,5

По запланированным мероприятиям модернизации и реконструкции действующих производств на 1 полугодие 2020 года выполнены.

Строительно-монтажные работы: проектирование и строительство транспортного цеха; проектирование и строительство фермы для выращивания кур; установка ограждений из шлакоблоков с железобетонными вертикальными и горизонтальными сердечниками на каждой секции протяженностью 350 метров; монтаж и реконструкция технологической линии по производству технического спирта; строительство газопровода будет осуществлена в третьем квартале 2020 года.

**Директор по производству,
локализации, расширению
кооперационных связей
и информационных технологий
АО «Биокиме»**

Ш.Э.Мирзаев