

**"УТВЕРЖДАЮ"**  
Председатель правления АО "ВЮКІМУО"

Аликулов Р. Аз  
2025 г.



**Выполнения комплекса мероприятий**

**по модернизации и реконструкции действующих производств АО «ВЮКІМУО» за 6 месяцев 2025 года**

| № | Наименование мероприятий                                                                             | Цель мероприятий             | стоимость проекта | Ориентировочная      |            | Выполнено за предыдущий период 2024г | График выполн. проекта за 6 мес. 2025 |            |                  | Подразделения  | ПРИМЕЧАНИЕ                                            |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|----------------------|------------|--------------------------------------|---------------------------------------|------------|------------------|----------------|-------------------------------------------------------|
|   |                                                                                                      |                              |                   | Собственные средства | Кредит у.е |                                      | План                                  | Факт       | Процент выполн % |                |                                                       |
| 1 | Приобретение и установка современной (БРУ) брагоректификационной установки, мощностью 6000 дал/сутки | модернизация и реконструкция | 40 000,0          | 5                    | 6          | 8                                    | 9                                     | 10         | 11               | 13             | 14                                                    |
| 1 |                                                                                                      |                              |                   |                      | 3 200,0    | 30 139,000                           | 11 000,000                            | 14 298,278 | 100,00           | ЦПС            | Стоимость увеличилось за счет дополнительных расходов |
| 2 | Приобретение опрокидывающего механизма для автомобилей                                               | модернизация и реконструкция | 350,0             | 350,0                |            | 117,608                              | 350,000                               | 100,859    | 100,00           | зернохранилище | Секономлено 131,533 млн сум.                          |
| 3 | Приобретение пластинчатых теплообменников для отделения подготовки сусле - 4шт.                      | модернизация                 | 1 000,0           | 10 000,0             |            | 0,000                                | 1 000,000                             | 934,273    | 93,43            | ЦПС            | Работы ведутся по плану                               |

|                       |                                                                                  |                              |           |           |        |           |           |           |        |                         |                                |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|-----------|--------|-------------------------|--------------------------------|
| 4                     | Приобретение и установка современной комплектующей градирни мощностью 2000 м3/ч. | модернизация                 | 5 500,0   | 5 500,0   |        | 0,000     |           | 190,014   |        | Оборотное водоснабжение | График выполнения 3-4 квартал  |
|                       | Итого                                                                            |                              | 46850,000 | 15850,000 | 3200,0 | 30256,608 | 12350,000 | 15523,424 | 125,70 |                         |                                |
| Дополнительные работы |                                                                                  |                              |           |           |        |           |           |           |        |                         |                                |
| 1                     | Бродильные чаны V=150 м3 - 5 шт.                                                 | модернизация и реконструкция |           |           |        |           |           | 173,589   |        | ЦПС                     | Производственная необходимость |
| 2                     | Установка дымовой трубы                                                          | модернизация и реконструкция |           |           |        |           |           | 314,211   |        | ПСЦ                     | Производственная необходимость |
|                       | ИТОГО по доп работам                                                             |                              |           |           |        |           |           | 487,800   |        |                         |                                |
|                       | Итого капвложений за 6 месяцев 2025 г.                                           |                              | 46850,000 | 15850,000 |        | 30256,608 | 12350,000 | 16011,224 | 129,65 |                         |                                |

Нач. ПТО

*Ж. Ш. Балтабаев*

Гл бухгалтер

*М. Ю. Каратаева*

**Пояснительная**  
**к комплексу мероприятий по модернизации и реконструкции действующих производств**  
**АО «Biokimyo» за 6 месяцев 2025 года.**

Комплексом мероприятий по модернизации и реконструкции действующих производств АО «Biokimyo» за 6 месяцев 2025 года были запланированы затраты на модернизации 12 350,0 млн. сум.

**За 6 месяцев 2025 года выполнены следующие виды работ по мероприятиям:**

- 1.Выполнение мероприятий по монтажу брагоректификационной установки мощностью 6000 дал/сутки на сумму – 14298,278 млн.сум.
- 2.Расходы на опрокидывающего механизма для автомобилей составляет-100,859 млн.сум.
- 3.Частичные расходы на приобретение пластинчатых Т/О для отделения подготовки сусла в кол. -4 шт. составляет 934,273 млн. сум.
- 4.Частичные расходы на приобретение и установки современной укомплектованной градирнии мощностью 2000 м<sup>3</sup>/ч. составляет 190,014 млн. сум.

**Дополнительно к мероприятиям выполнены ниже перечисленные работы;**

1. Частичные расходы на монтаж бродильных чанов в кол -5шт (по V=150 м<sup>3</sup> ) в цех ЦПС составляет 173,589 млн. сум.
- 2.Установка дымовой трубы в цех ПСЦ на сумму -314,211 млн. сум.

По итогам выполнения мероприятий за 6 месяцев 2025 года получены следующие результаты:


| Направление                                                 | Запланировано<br>за 6 месц 2025<br>г. млн.сум | Выполнено<br>за 1 квартал<br>2025г. млн.<br>сум | Отклонения за 1<br>квартал 2023г.<br>млн.сум |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 1. По модернизации и реконструкции действующих производств. | 12350,0                                       | 16011,224                                       | 3661,224                                     |
| 2. Строительные и монтажные работы                          | 0,0                                           | 0,0                                             | 0,0                                          |
| <b>Итого:</b>                                               | 12350,0                                       | 16011,224                                       | 3661,224                                     |

По плану выполнены работы по модернизации и реконструкции 15523,424 млн. сум, дополнительно выполнены работы на 487,8 млн.сум. Общая сумма на модернизации и реконструкции составляет 16011,224 млн .сум, то есть на 129,65 %.

Председатель правления  
АО «Biokimyo»

Нач. ПТО

Гл. бухгалтер



Р.А.Аликулов

Ж.Ш. Болтабаев

М.Ю. Каратаева