

Пояснительная

к комплексу мероприятий по модернизации и реконструкции действующих производств АО «Биокимё за 1 квартал 2021 год.

Комплексом мероприятий по модернизации и реконструкции действующих производств АО «Биокиме» на 1 квартал 2021 года были запланированы затраты на сумму 1805 млн. сум, в том числе:

- строительные - монтажные работы 600,0 млн. сум.
- на модернизацию 1205,0 млн. сум.

За 1 квартал 2021 года выполнены следующие виды работ:

1. Выполнены работы по строительству транспортного цеха на сумму 34,746 млн. сум
2. Выполнены работы по реконструкции здания дрожжевого цеха для переноса с отчуждаемой территории РСУ, РМУ, КИП и А, электроцеха и материального склада – 56,702 млн. сум.
Дополнительно к мероприятиям выполнены нижеперечисленные работы и приобретены следующие оборудования:
 1. Приобретена и установлена система контроля и управления доступом на 121,226 млн. сум.
 2. Изготовлены и смонтированы емкости в кол 3 шт на сумму 8,636 млн. сум и навес на сумму 5,718 млн сум в узел бардораздачи.
 3. Изготовлен и смонтирован емкость в кол 1 шт на сумму 2,427 млн. сум. в цех ЦПС.
 4. Приобретен лифт пассажирский г/п 430 кг., взамен физически изношенного лифта, в цех ЦПС на сумму 168,224 млн. сум.
 5. Приобретены насосы КМ 80-50-200 с эл. дв. 22/3500 об/ мин. в кол. 2 шт. на сумму 23,223 млн. сум для ЦПС.
 6. Прокладка новой канализационной линии на сумму 19,836 млн. сум.
 7. Прокладка новой линии трубопровода для ХОВ на сумму 18,381 млн. сум.

По итогам выполнения мероприятий на 1 квартал 2021 года получены следующие результаты:

| Направление | Запланировано на 1 квартал млн. сум | Выполнено за 1 квартал млн. сум | Отклонения по 1 кварталу млн. сум |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| 1. По модернизации и реконструкции действующих производств. | 1205 | 367,671 | -837,329 |
| 2. Строительно-монтажные работы | 600 | 91,448 | -508,552 |
| Итого: | 1805 | 459,119 | -1345,881 |

По плану выполнены строительные работы на 91,448 млн. сум, то есть на 15,24%,

По плану не выполнены работы по модернизации и реконструкции, дополнительно выполнены работы на 367,671 млн. сум. По соотношению к запланированным мероприятиям 1805 млн. сум. выполнены работы на 459,119 млн. сумм, то есть на 25,44%.

1. Строительство газопровода не начато в связи перепроектированием по причине замены пластмассовых труб на стальные.

2. Задержка поставки расходомеров в связи с длительными таможенными процедурами. Расходомеры со стороны поставщика (Договор №169933 от 7.12.2020 г. с ООО GREEN ENERGY SOLUTION) поставлен в апреле 2021 г.

3. Мероприятия по установке в зернохранилище дополнительных емкостей для хранения зерна объемом 2000 тн. в кол 2 шт. не выполнено по поводу несостоявшегося конкурса и объявлен повторный конкурс.

4. Строительство ограждения вдоль ЖДВ протяженности 360м, высотой 2,5 м не начато из за продолжительности работ по сносу зданий и сооружений на отчуждаемой территории.

Директор по производству, локализации, расширению
кооперационных связей и информационных технологий
АО «Биокиме»

 Ш.Э. Мирзаев

Исполнитель

 Ж.Ш. Болтабаев



**Комплекс мероприятий
по модернизации и реконструкции действующих производств АО «БИОКИМУО» на 2021 год**

млн.сум

| № | Наименование мероприятий | Цель мероприятий | стоимость проекта | Ориентировочная сумма проекта | | Выполнено за предыдущий период | График выполнения проекта на I квартал | | | Подразделения | ПРИМЕЧАНИЕ |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------------------|---------|--------------------------------|----------------------------------------|------|------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | Собственные средства | Кредит | | План | Факт | Процент выполн % | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 |
| 1 | Строительство газопровода. | модернизация и реконструкция | 6 100,0 | 100,0 | 6 000,0 | 89,050 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | общезаводские | Проект отправлен на перепроектирования по причине замены пластмассовых труб на стальные |
| 2 | Расходомер массовый "Promass E 200" или аналогичный, запорная арматура, шкаф управления с сенсорным экраном 17" и программным обеспечением. 7 шт | модернизация и реконструкция | 1 260,0 | 1 260,0 | | | 1 105,0 | 0,0 | 0,0 | ЦПС | Задержка поставки расходомеров в связи с длительными томоженными процедурами. Расходомеры со стороны поставщика(OOO GREEN ENERGY SOLUTION договор №169933от 7.12.2020г)поставлен в апреле 2021г. |
| 3 | Установка в зернохранилище дополнительных емкостей для хранения зерна объемом 2000 тонн. 2 шт. | модернизация и реконструкция | 3 000,0 | 3 000,0 | | 34,324 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | зернохранилище | Конкурс несостоялся и объявлен повторный конкурс |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------|-------|---------|--|---------|---------|-------|--------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4 | Строительство ограждения вдоль ЖДВ протяженностью 360 м, высотой 2,5 м. | реконструкция и строительство | 200,0 | 200,0 | | | | 50,0 | 0,0 | 0,0 | общезаводские | С продолжением работ по сносу зданий и сооружений на отчуждаемой территории, начинать строительство ограждения вдоль ЖДВ протяженностью 360 м, высотой 2,5 м является невозможным |
| 5 | Строительство транспортного цеха | реконструкция и строительство | 400,0 | 400,0 | 35,110 | | 100,000 | 34,746 | 34,75 | транспортные цех | Работы ведутся по плану | |
| 6 | Реконструкция здания дрожжевого цеха для переноса с отчуждаемой территории РСУ, РМУ, КИП и А, электроцеха, материальный склад. | реконструкция и строительство | 900,0 | 900,0 | 135,410 | | 450,0 | 56,702 | 12,60 | РСУ,РМУ, КИП и А, электроцех, материальный склад | Работы ведутся по плану | |
| | Итого | | | | | | 1 805,0 | 91,448 | 5,05 | | | |
| | Дополнительные работы | | | | | | | | | | | |
| 7 | Приобретена и установлена система контроля и управления доступом | модернизация и реконструкция | | | | | | 121,226 | | | общезаводские | Замена морально устаревшего на современную электронную систему допуска. |
| 8 | Изготовлены и смонтированы емкости в кол 3 шт и навес | модернизация и реконструкция | | | | | | 14,354 | | | Узел бардараздачи | Производственная необходимость |
| 9 | Изготовлен и смонтирован емкост в кол 1 шт | модернизация и реконструкция | | | | | | 2,427 | | | ЦПС | Производственная необходимость |
| 10 | Приобретен лифт пассажирский г/п 430 кг | модернизация и реконструкция | | | | | | 168,224 | | | ЦПС | Замена морально устаревшего и физически изношенного на современную |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|----------------|---------------|----------------------------------|
| 11 | Приобретены насосы КМ 80-50-200 с эл.дв. 22 кВт - 3000 об/мин 2 шт | модернизация и реконструкция | | | | | | | | 23,223 | ЦПС | С целью экономии энерго ресурсов |
| 12 | Прокладка новой канализационной линии | модернизация и реконструкция | | | | | | | | 19,836 | общезаводские | Производственная необходимость |
| 13 | Прокладка новой линии трубопровода для ХОВ | модернизация и реконструкция | | | | | | | | 18,381 | общезаводские | Производственная необходимость |
| ИТОГО по доп работам | | | | | | | | | | 367,671 | | |
| Итого капвложений за I квартал 2021 г. | | | | | | | | | | 1805,0 | | |
| | | | | | | | | | | 459,119 | | |
| | | | | | | | | | | 25,44 | | |

Исполнитель



Ж.Ш. Болтабаев.