

Пояснительная
к комплексу мероприятий по модернизации и реконструкции действующих производств
АО «Biokimyo» за 1 квартал 2024 года.

Комплексом мероприятий по модернизации и реконструкции действующих производств АО «Biokimyo» за 1 квартал 2024 года были запланированы затраты на модернизации 1682,0 млн. сум.

За 1 квартал 2024 года выполнены следующие виды работ по мероприятиям:

1. Выполнены частично работы по установке современного оборудовани ХВО (химводоочистка) на сумму 239,702 млн.сум.

Дополнительно к мероприятиям выполнены ниже перечисленные работы;

1. Частичные расходы на монтаж бродильных чанов в кол -2шт (по $V=130 \text{ м}^3$) в цех ЦПС составляет 73,979 млн. сум.
2. Частичные расходы на строительство навеса для производственных целях составляет - 5,113 млн. сум.1.

По итогам выполнения мероприятий за 1 квартал 2024 года получены следующие результаты:

Направление	Запланировано за 1 квартал 2024 г. млн.сум	Выполнено за 1 квартал 2024г. млн. сум	Отклонения за 1 квартал 2023г. млн.сум
1. По модернизации и реконструкции действующих производств.	1682,0	313,681	-1368,319
2. Строительные и монтажные работы	0,0	5,113	5,113
Итого:	1682,0	318,794	-1363,206

По плану выполнены работы по модернизации и реконструкции 239,702 млн. сум, дополнительно выполнены работы на 73,979 млн.сум. Общая сумма на модернизации и реконструкции составляет 313,681 млн .сум, то есть на 18,65 %. Выполнены дополнительно строительные монтажные работы на 5,113 млн. сум. По соотношению к запланированным мероприятиям 1682,00 млн. сум. выполнены работы на 318,794 млн. сумм, то есть на 18,95%.

Причины не выполнения:

1. Приобретение электродвигателей, фотоэлектрической станции на солнечных панелях и дизельного генератора перенесены на 2-3 квартал.

Председатель правления
АО «Biokimyo»

Нач. ПТО

Гл. бухгалтер



Р.А.Аликулов

Ж.Ш. Болтабаев

М.Ю. Каратаева

"УТВЕРЖДАЮ"

Председатель правления АО "ВЮКІМУО"

Выполнения комплекса мероприятий


по модернизации и реконструкции действующих производств АО «ВЮКІМУО» за I кв. 2024г. на I кв. 2024г.



№	Наименование мероприятий	Цель мероприятий	стоимость проекта	Ориентировочная		Выполнено за предыдущий период	График выполн. проекта за I кв. 2024				Подраздел ения	ПРИМЕЧАНИЕ
				Собственные средства	Кредит		План	Факт	Процент выполн %			
1	Приобретение и установка современного оборудования ХВО (химводочистка)	модернизация и реконструкция	850,0	850,0		0,000	850,000	239,70	28,20	общезаводские	Работы ведутся по плану	
2	Приобрести дизельный генератор (50кВт/63кВа)	модернизация	82,0	82,0		0,000	82,000	0,000	0,00	общезаводские	Перенесён на 2-3 квартал	
3	Приобретение маломощных электродвигателей взамен действующих энергоёмких электродвигателей -4шт	модернизация	150,0	150,0		0,000	150,000	0,000	0,00	общезаводские	Перенесён на 2-3 квартал	

4	Приобрести солнечную электростанцию для нужд освещения завода мощностью 30 кВт (автономный инвертор и аккумуляторная батарея)	600,0	600,0	0,000	600,000	0,000	0,00	0,000	общезаводские	Перенесён на 2-3 квартал
	Итого	1682,00	1682,00	0,0	1682,000	0,000	14,25	239,702		
Дополнительные работы										
1	Бродильные чаны V=130 м3 -2 шт.			46,006				73,979	ЦПС	Производственная необходимость
2	Навес для производственных целях			0,000				5,113	РМУ	Производственная необходимость
	ИТОГО по доп работам							79,092		
	Итого капвложений за 1 кв 2023 г.	1682,000	1682,000	0,000	1682,000	0,000	18,95	318,794		

Нач. ПТО
Гл. бухгалтер


Ж.Ш. Балтаев
М.Ю. Каратаева