

Пояснительная
к комплексу мероприятий по модернизации и реконструкции действующих производств
АО «Biokimyo» за 1 полугодие 2026 года

Комплексом мероприятий по модернизации и реконструкции действующих производств АО «Biokimyo» за 1 полугодие 2026 года были запланированы затраты на модернизации 510,286 млн. сум.

За 1 полугодие 2026 года выполнены следующие виды работ по мероприятиям:

1. Расходы на приобретение и установку дробилки молотковую с электродвигателем- 132 кВт составляет 510,286 млн.сум.

Дополнительно к мероприятиям выполнены ниже перечисленные работы;

1. Расход на капитальный ремонт подъездных дорог составляет 379,4 млн. сум.
2. Частичные расходы на строительство здания для хранения спирта пищевого составляет 129,801 млн.сум.
3. Расходы на ремонт котла ДЕ 25/14 ГМ составляет 112,0 млн.сум.
4. Частичные расходы на монтаж резервуара для хранения спирта составляет 469,888 млн.сум.
5. Расходы на строительство вспомогательных зданий для Градирни составляет 32,517 млн. сум.
6. Приобретен компрессор воздушный на сумму 7,526 млн сум.

По итогам выполнения мероприятий за 6 месяцев 2026 года получены следующие результаты:

Направление	Запланировано за 6 месяцев 2026 г. млн.сум	Выполнено за 6 месяцев 2026г. млн. сум	Отклонения за 6 месяцев 2026г. млн.сум
1. По модернизации и реконструкции действующих производств.	510,286	1099,7	589,414
2. Строительные и ремонтные работы	0,0	541,718	541,718
Итого:	510,286	1641,418	1131,132

По плану выполнены работы по модернизации и реконструкции на 510,286 млн. сум, т.е на 100% Дополнительно выполнены работы на 1099,7 млн.сум. По строительству и ремонту дополнительно выполнены работы на 541,718 млн.сум. Общая сумма выполненных работ составляет 1641,418 млн .сум, т.е. в 3,21 раз больше запланированного.

Председатель правления
АО «Biokimyo»

Нач. ПТО

Гл. бухгалтер



Р.А.Аликулов

Ж.Ш. Болтабаев

М.Ю. Каратаева

"УТВЕРЖАЮ"
Председатель правления АО «ВІОКІМУО»

Аликулов Р. А.
2026 г.



Выполнения комплекса мероприятий
по модернизации и реконструкции действующих производств АО «ВІОКІМУО» за 1 полугодие 2026 года

№	Наименование мероприятий	Цель мероприятий	стоимость проекта	Ориентировочная		Выполнено за предыдущий период 2026г.	График выполн.проекта за I п.г. 2026			Подразделения	ПРИМЕЧАНИЕ
				Собственные средства	Кредит у.е		План	Факт	Процент выполн %		
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	13	14
1	Приобрести дробилку молотковую с эл. дв.132 кВт -1шт.	модернизация и реконструкция	4 251,0	4 251,0		4 233,393	510,286	510,286	100,00	ЦПС	Стоимость увеличилось за счет дополнительных расходов по установке и монтажу
	Итого		4251,000	4251,000	0,0	4233,393	510,286	510,286	100,00		
Дополнительные работы											
1	Капитальный ремонт подъездных дорог	Ремонтные работы						379,400		ЦПС	Производственная необходимость
2	Здание для хранения спирта V=400 м3	строительство						129,801		спирт склад	Производственная необходимость
3	Ремонт котла ДЕ25/14 ГМ	модернизация						112,000		ПСС	Производственная необходимость
4	Резервуар для хранения спирта V=400 м3	модернизация						469,888		спирт склад	Производственная необходимость
5	Строительство вспомогательных зданий для градирни	строительство						32,517		водоснабжение	Производственная необходимость
6	Приобретен компрессор воздушный	модернизация						7,526		ЦПС	Производственная необходимость

