

"УТВЕРЖДАЮ"

Председатель правления АО "ВЮКИМУ"

Выполнение комплекса мероприятий

по модернизации и реконструкции действующих производств АО «ВЮКИМУ» за 9 месяцев 2023 года



№	Наименование мероприятий	Цель мероприятий	стоимость проекта	Ориентировочная сумма проекта			Выполнено за предыдущий период	График выполн. проекта за 9 мес 2023 год.			Подраздел сния	ПРИМЕЧАНИЕ
				Собственные средства	Кредит			План (*)	Факт	Процент выполн %		
1	Строительство навеса над бродами/чанами	строительство	300,0	300,0		0,000	300,000	0,00	0,00	ЦПС	Перенесён на 4 квартал	
2	Реконструкция бражной линии ВРУ с заменой Н/ж труб	модернизация и реконструкция	250,0	250,0		0,000	250,000	0,00	0,00	ЦПС	Перенесён на 4 квартал	
3	Приобрести насос КМ 80-50-200 с эль дв. 22 квт 3000 об/мин для новых ГДО 5 шт.	модернизация	150,0	150,0		0,000	150,000	0,000	0,00	ЦПС	Перенесён на 4 квартал	
4	Приобрести мотор-редуктор эл.дв. 7,5 кВт 1500 об/мин - 1 шт.	модернизация	10,0	10,0		0,000	10,000	0,00	0,00	ЦПС	Перенесён на 4 квартал	
5	Приобрести и установить современную градирию	модернизация	2 500,0	2 500,0			1 250,0	0,00	0,00	ЦПС	Перенесён на 4 квартал	

6	Приобрести дробилку молотковую ММ 140 дв. 132 кВт	модернизация	300,0	300,0	0,000	300,000	0,00	0,00	ЦПС	Перенесён на 4 квартал
7	Проектирование и строительство новой резервной высоковольтной линии электропередач для ЛОС	реконструкция и строительство	600,0	600,0	0,000	600,000	0,00	0,00	ЛОС	Перенесён на 4 квартал
8	Приобрести эл.двигатель 200 кВт, 3000 об/мин. 1 шт.	модернизация	200,0	200,0		200,000	0,00	0,00	ЛОС	Перенесён на 4 квартал
9	Приобрести мотор редуктор с эл. дв. 5,5 кВт 1500 об/мин 1 шт	модернизация	8,0	8,0		8,000	0,00	0,00	зернохрани лише	Перенесён на 4 квартал
9	Приобрести мотор-редуктор планетарный с эл. дв. 7,5 кВт 1500 об/мин 2 шт.	модернизация	50,0	50,0	0,000	50,000	39,762	100,00	зернохрани лише	Приобретен 3 шт мотор редуктор. Сэкономлено 10,238 млн сум

8	Приобрести насос ЭЦВ 12-250-35 37 кгт - 2 шт.	модернизация	120,0	120,0	0,000	120,000	0,00	0,00	Цех водоснабже ние	Перенесён на 4 квартал
9	Реконструкция водопроводной линии ВЗ	реконструкция	150,0	150,0	0,000	150,000	0,00	0,00	Цех водоснабже ние	Перенесён на 4 квартал
10	Капитальный ремонт подъездных дорог и площадок	Кап. ремонт	1 000,0	1 000,0	0,000	500,000	77,204		общезавод- ские	
9	Приобрести солнечные прожекторы 100 шт	модернизация	58,0	58,0	0,000	58,000	0,00	0,00	общезавод- ские	
10	Строительство фотозащитной станции на солнечных панелях мощностью 50 кВт	модернизация	500,0	500,0	0,000	500,000	417,227	100,00	общезавод- ские	Сэкономлено 82,773 млн сум
11	Приобрести многоступенчатый насос 8 кГ/см2. Q-50 М3,30 кВт 3000 об/мин. Питательный насос	модернизация	50,0	50,0	0,000	50,000	0,00	0,00	ПСЦ	Перенесён на 4 квартал

Приобрести насос К-100-65-200 с эл.дв. 30 кВт 3000 об/мин. сырьевой насос	модернизация	50,0	50,0		0,000	50,000	0,00	0,00	ПСЦ	Перенесён на 4 квартал
Приобрести насос ЗК-6 с эл.дв. 18,5 кВт, 1500 об/мин, Q=50м3/час Напор Н-50 м. Мерник ХОВ	модернизация	10,0	10,0		0,000	10,000	0,00	0,00	ПСЦ	Перенесён на 4 квартал
<b>Итого</b>		<b>6306,00</b>	<b>6306,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,000</b>	<b>4556,000</b>	<b>534,193</b>	<b>11,73</b>		
<b>Дополнительные работы</b>										
Строительство газопровода.	модернизация и реконструкция	3 798,0	100,0	3 698,0	3 132,717	665,283	1 160,224	100,00	общезаводские	
Приобретён расходомер вихревой Sitans Fx330	модернизация						118,000		ЦПС	Производственная необходимость
Приобретён кондиционер 3 шт	модернизация						16,706		АУП, Вернохранение, СОХР	

4	Весы бункерные	модернизация							80,000	зернохрани линие	Производственная необходимость
5	Автомашина Ласетти								151,836		
<b>ИТОГО по деп работам</b>									<b>1526,766</b>		
<b>Итого капвложений за 9 месяцев 2023 г.</b>			<b>6306,000</b>	<b>6306,000</b>		<b>0,000</b>	<b>4556,000</b>	<b>2060,959</b>	<b>45,24</b>		

(\*) По утвержденным комплексным мероприятиям, плановые капвложения составляют за 9 месяцев - 4 556,00 млн сум.

Нач. ПТО  
Г.А. Бухтагтер

Ж.Ш. Болтабаев  
М.Ю. Каратаева

**Пояснительная**  
**к комплексу мероприятий по модернизации и реконструкции действующих производств**  
**АО «Биокимё за 9 месяцев 2023 года.**

Комплексом мероприятий по модернизации и реконструкции действующих производств АО «Биокимё», утвержденного от 14.02.2023, на 9 месяцев 2023 года были запланированы затраты на сумму 4556,0 млн. сум, в том числе:

- на строительные - монтажные работы 900,0 млн. сум.
- на модернизацию 3655,0 млн. сум.

**За 9 месяцев 2023 года выполнены следующие виды работ по мероприятиям:**

1. Выполнены работы по капитальному ремонту подъездных дорог и площадок на сумму 77,204 млн. сум.
2. Выполнены работы по строительству фотоэлектрической станции на солнечных панелях мощностью 50 кВт на сумму 417,227 - млн. сум.
3. Приобретен мотор редуктор с эл. дв. 7,5 кВт ,1500 об/мин для зернохранилища в кол 3шт. на сумму -39,762 млн сум.

**Дополнительно к мероприятиям выполнены ниже перечисленные работы;**

1. Расходы на строительство газопровода -1160,224 млн. сум.
2. Преобретён расходомер вихревой Sitrans Fx330 на сумму - 118,0 млн. сум.
3. Приобретены кондиционеры 3 шт на сумму - 16,706 млн. сум.
4. Приобретён весы бункерные на сумму - 80,0 млн. сум.
5. Приобретена автомашина Ласетти на сумму -151,836 млн сум.

По итогам выполнения мероприятий за 9 месяцев 2023 года получены следующие результаты:

Направление	Запланировано за 9 месяцев 2023 г. млн. сум	Выполнено за 9 месяцев 2023 г. млн. сум	Отклонения за 9 месяцев 2023 г. млн. сум
Модернизация и реконструкция действующих производств.	3655,0	2060,959	-1594,41
Строительные-монтажные работы	900,0	0,0	-900
<b>Итого:</b>	<b>4556,0</b>	<b>2060,959</b>	<b>2495,041</b>

По плану выполнены работы по модернизации и реконструкции 534,193 млн. сум. Дополнительно выполнены работы на сумму 1526,766 млн. сум. Общая сумма по модернизации и реконструкции составляет 2060,959 млн. сум, то есть на 45,23 %.

**Причины не выполнения:**

1. Не выполненные пункты перенесены на 4 квартал 2023 г.

Председатель правления  
АО «Биокимё»



Р.А.Аликулов

Нач. ПТО

Ж.Ш. Болтабаев

Гл. бухгалтер

М.Ю. Каратаева