Пояснительная

к комплексу мероприятий по модернизации и реконструкции действующих производств AO «Biokimyo» за 9 месяцев 2025 года.

Комплексом мероприятий по модернизации и реконструкции действующих производств АО «Biokimyo» за 9 месяцев 2025 года были запланированы затраты на модернизацию 19351,0 млн. сум.

За 9 месяцев 2025 года выполнены следующие виды работ по мероприятиям:

- 1.Выполнение мероприятий по монтажу брагоректификационной установки мощностью 6000 дал/сутки на сумму 14387,872 млн.сум.
 - 2. Расходы на опрокидывающего механизма для автомобилей составляет-100,859 млн.сум.
- 3. Расходы на приобретение пластинчатых T/O для отделения подготовки сусла в кол. -4 шт. составляет 934,273 млн. сум.
- 4.Частичные расходы на приобретение и установки современной укомплектованной градирнии мощностью 2000 м^3 /ч. составляет 5633,343 млн. сум.
- 5. Частичные расходы на приобретение и установки дробилку молотковую с электродвигателем составляет 1310,712 млн.сум.

Дополнительно к мероприятиям выполнены ниже перечисленные работы;

- 1. Частичные расходы на монтаж бродильных чанов в кол -6шт (по V=150 $\rm m^3$) в цех ЦПС составляет 342,388 млн. сум.
 - 2.Установка дымовой трубы в цех ПСЦ на сумму -314,211 млн. сум.
- 3. Частичные расходы на модернизацию циклонов батарейных 4ББЦ-550 составляет 29,014 млн.сум.

По итогам выполнения мероприятий за 9 месяцев 2025 года получены следующие результаты:

Направление	Запланировано за 9 месяц 2025 г. млн.сум	Выполнено за 9месяцев 2025г. млн. сум	Отклонения за 9 месяцев 2025г. млн.сум
1. По модернизации и реконструкции действующих производств.	19351,0	23052,672	3701,672
2. Строительные и монтажные работы	0,0	0,0	0,0
Итого:	19351,0	23052,672	3701,672

По плану выполнены работы по модернизации и реконструкции 22367,059 млн. сум, дополнительно выполнены работы на 685,613 млн.сум. Общая сумма на модернизацию и реконструкцию составляет 23052,672 млн .сум, то есть на 119,13 %.

Председатель правления AO «Biokimyo»

Нач. ПТО

Гл. бухгалтер

Р.А.Аликулов

Ж.Ш. Болтабаев

М.Ю. Каратаева

"УТВЕРЖДАЮ"

Председатель правления АО "ВІОКІМУО"

72025F.

Аликулов Р. А.

Выполнения комплекса мероприятий

по модернизации и реконструкции действующих производств АО «ВІОКІМУО» за 9 месяцев 2028

				Ориентировочна	очная	Выпопивио		График выполн.проекта за 9 мес. 2025	9 мес. 2025		200 Damitteym 20
Наим	Наименование мероприятий	Цель мероприятий	стоимость	Собственные средства	Кредит у.е			Факт	Процент выполн %	Подраздел	примечание
	2	3	4	5	9	8	6	10	11	13	14
Прио ус оврем лагоре нной мощн	Приобретение и установка современной (БРУ) брагоректификацио нной установки, мощностью 6000 дал/ сутки	модернизация и реконструция	40 000,0		3 200,0	30 139,000	11 000,000	14 387,872	130,80	0,91	Стоимость увеличалось за счет дополнительных расходов
Прис опро его ме авто	Приобретение опрокидываю- щего механизма для автомобилей	модернизация и реконструция	350,0	350,0		117,608	350,000	100,859	100,00	зернохрани лище	Секономлено 131,533 млн сум.
Прис пласт еплоо для о	Приобретение пластинчатых теплообменников для отделения подготовки сусла - 4шт.	модернизация	1 000,0	10 000,0		0,000	1 000,000	934,273	100,00	цпс	Секономлено 65,727 млн сум.

, 4	установка современной укомплектованной градирнии мощностью 2000 м3/ч.	модернизация	5 500,0	5 500,0		0,000	2 750,000	5 633,343	204,85	Оборотное водоснаб жение	Стоимость увеличалось за счет дополнительных расходов. График выполнения 3-4 квартал
5	Приобрести дробильку молотковую с эл. дв.75 кВт -1шт.	модернизация	4 251,0	4 251,0		0,000	4 251,000	1310,712	30,83	щс	Работы ведутся по плану
	Итого		51101,000	20101,000	3200,0	30256,608	19351,000	22367,059	115,59		
				, ,	Дополни	Дополнительные работы	боты				
1	Бродильные чаны V=150 м3 - 6 шт.	модернизация и реконструкция			×			342,388		тшс	Производственная необходимость
2	Установка дымовой модернизация и трубы реконструкция	модернизация и реконструкция						314,211		ПСЦ	Производственная необходимость
3	Циклоны батарейные 4ББЦ-550 ИНВ№5420	модернизация и реконструкция						29,014	(C)	зернохрани лище	Производственная необходимость
	ИТОГО по доп работам	ам						685,613		* 5	
	Итого капвложений за 9 месяцев 2025 г.	й за 9 месяцев	51101,000	20101,000		30256.608	19351.000	73057 677	110 13		,
						-	000,1555	7/0,75057	CI,911		

Нач. ПТО

Гл бухгалтер

Month M. W. Eantabaes