

**Пояснительная**  
**к комплексу мероприятий по модернизации и реконструкции действующих производств АО**  
**«Биокимё за 9 месяцев 2021 год.**

Комплексом мероприятий по модернизации и реконструкции действующих производств АО «Биокимё» на 9 месяцев 2021 года были запланированы затраты на сумму 11832,95 млн. сум, в том числе:

- строительные - монтажные работы 2832,95 млн. сум.
- на модернизацию 9000,0 млн. сум.

За 9 месяцев 2021 года выполнены следующие виды работ по мероприятиям:

1. Выполнены работы по строительству транспортного цеха на сумму 144,337 млн. сум
2. Выполнены работы по реконструкции здания дрожжевого цеха для переноса с отчуждаемой территории РСУ, РМУ, КИП и А, электроцеха и материального склада -401,06 млн. сум.
3. Приобретены расходомеры «Promass E 200» в количестве 7 шт на сумму-1176,331 млн. сум.
4. Расходы на завершение строительство ДОУ -1273,947 млн. сум.
5. Приобретены насосы ЭЦВ 10-160-35 с эл. дв .18,5/3000 об/ мин. в кол. 2 шт. на сумму 30,736 млн. сум.
6. Расходы на строительство столовой на 50 мест-28,744 млн. сум.
7. Расходы на модернизации и реконструкции силоса -73,448 млн. сум.
8. Преобретены вентиляторы 3-х лопастей с эл. дв. 30 квт. 175 об/мин в кол. 2 шт. на сумму-201,667 млн. сум. (ВАСО)

Дополнительно к мероприятиям выполнены нижеперечисленные работы и приобретены следующие оборудования:

1. Приобретена и установлена система контроля и управления доступом на 139,41 млн. сум.
2. Изготовлены и смонтированы емкости в кол 3 шт на сумму 8,636 млн. сум и навес на сумму 5,718 млн сум в узел бардораздачи, навес на сумму 6,4 млн сумм в узел ГСМ.
3. Изготовлен и смонтирован емкость в кол 1 шт на сумму 2,427 млн. сум. в цех ЦПС.
4. Приобретены лифты пассажирские г/п 450 кг с4ост. в цех ЦПС на сумму 193,458 млн. сум и г/п 450 кг с 6 ост. в зернохранилище на сумму 205,677 млн. сум взамен физически изношенных лифтов.
5. Приобретены насосы КМ 80-50-200 с эл. дв . 22/3500 об/ мин. в кол. 2 шт. на сумму 26,706 млн. сум для ЦПС, насос многоступенчатый 42-50 с эл дв. на сумму 42,144 млн. сум и насосы СЦЛс эл дв 15/1500 об/мин в кол. 4 шт на сумму-105,824 млн. сум.
6. Приобретена молотковая дробилка ММ-140 на сумму-268,8 млн. сум.
7. Прокладка новой канализационной линии на сумму 19,836 млн. сум.
8. Прокладка новой линии трубопровода для ХОВ на сумму 21,568 млн. сум.
9. Преобретено топливораздаточная колонка Топаз 511 на сумму 33,281 млн. сумм.
10. Пристроен слесарый участок для ПСЦ на сумму-10,798 млн. сумм.
11. Обшивка туникопоном здании хим водоочистки и насосной станции 2-го подъема на сумму-194,332 млн. сум.
12. Приобретён компьютер в сборе DDR4 на сумму 9.399 млн. Сум.
13. Приобретён фронтальный погрузчик LG833N на сумму-400,451 млн. сум.

По итогам выполнения мероприятий за 9 месяцев 2021 года получены следующие результаты:

Направление	Запланировано за 9 месяцев млн. сум	Выполнено за 9 месяцев млн. сум	Отклонения за 9 месяцев млн. сум
1. По модернизации и реконструкции действующих производств.	9000	2959,799	-6040,201
2. Строительно-монтажные работы	2832,95	2065,336	-767,614
<b>Итого:</b>	11832,95	5025,135	-6807,815

По плану выполнены строительные работы на 1848,088 млн. сумм и дополнительно на 217,248 млн. сум. Общая сумма на строительство затрачена 2065,336 млн. сумм, то есть на 72,9%.

По плану выполнены работы по модернизации и реконструкции 1482,182 млн. сум, дополнительно выполнены работы на 1477,617 млн. сум. Общая сумма на модернизации и

реконструкции составляет 2959,799 млн .сум, то есть на 32,89 %. По соотношению к запланированным мероприятиям 11832,95 млн. сум. выполнены работы на 5025,135 млн. сумм, то есть на 42,47%.



1.Строительство газопровода не начато в связи с несостоявшимся конкурсом.

2.Строительство ограждения вдоль ЖДВ протяженности 360м, высотой 2,5 м не начато из за продолжительности работ вдоль линии ЖДВ по сносу и строительству зданий и сооружений .

3.На пластинчатые теплообменники договор отменен, цены изучаются.

Директор по производству, локализации, расширению  
кооперационных связей и информационных технологий  
АО «Биокиме»



Ш.Э.Мирзаев

Исполнитель

Ж.Ш. Болтабаев



"УТВЕРЖДАЮ"  
Председатель правления АО "БИОКИМЁ"  
Хайдаров У.А.  
2021г.

## Выполнения комплекса мероприятий

по модернизации и реконструкции действующих производств АО «БИОКИМЁ» за 9 мес. 2021г.год

№	Наименование мероприятий	Цель мероприятий	стоимость проекта	Ориентировочная сумма		Выполнено за предыдущий период	График выполн. проекта за 9 мес.			Подразделения	ПРИМЕЧАНИЕ	млн.сум
				Собственные средства	Кредит		План	Факт	Процент выполн %			
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	13	14	
1	Строительство газопровода.	модернизация и реконструкция	6 100,0	100,0	6 000,0	89,050	4 050,0	0,0	0,0	общезаводские	Конкурс не состоялся и объявлен повторный конкурс	
2	Расходомер массовый "Promass E 200" или аналогичный, запорная арматура, шкаф управления с сенсорным экраном 17" и программным обеспечением. 7 шт	модернизация и реконструкция	1 260,0	1 260,0			1 260,0	1 176,331	93,4	ЦПС	Расходомеры на стадии завершения монтажа.	
3	Установка в зернохранилище дополнительных емкостей для хранения зерна объемом 2000 тонн. 2 шт.	модернизация и реконструкция	3 000,0	3 000,0		34,324	2 600,0	73,448	2,8	зернохранилище	Работы начаты после конкурса с 3 квартала 2021г.	
4	Строительство ограждения вдоль ЖДВ протяженностью 360 м, высотой 2,5 м.	реконструкция и строительство	200,0	200,0			150,0	0,0	0,0	общезаводские	Продолжаются работы по сносу и строительству зданий и сооружений на отчуждаемой территории.	

[illegible]



11	Приобретена и установлена система контроля и управления доступом	модернизация и реконструкция									139,410		общезаводские	Замена морально устаревшего на современную электронную систему допуска.
12	Изготовлены и смонтированы емкости в кол 3 шт и навесы	модернизация и реконструкция									20,754		Узел бардараздачи	Производственная необходимость
13	Изготовлен и смонтирован емкост в кол 1 шт	модернизация и реконструкция									2,427		ЦПС	Производственная необходимость
14	Приобретены лифты пассажирские г/п 430 кг в кол. 2 шт. для ЦПС и з/хранилища	модернизация и реконструкция									399,135		ЦПС	Замена морально устаревшего и физически изношенного на современное
15	Приобретены насосы в количестве 7 штук для ЦПС, ПСЦ и склады готовой продукции	модернизация и реконструкция									174,674		ЦПС	Замена морально устаревшего и физически изношенного на современное
16	Приобретена молотковая дробилка ММ-140	модернизация и реконструкция									268,800		ЦПС	Замена морально устаревшего и физически изношенного на современное
17	Прокладка новой канализационной линии	модернизация и реконструкция									19,836		общезаводские	Производственная необходимость
18	Прокладка новой линии трубопровода для ХОВ	модернизация и реконструкция									21,568		общезаводские	Производственная необходимость

19	Приобретено топливораздаточная колонка Топаз511	модернизация и реконструкция								33,281		общезаводские	Замена морально устаревшего и физически изношенного на современное
20	Пристроен слесарный участок для ПСЦ	реконструкция и строительство								10,798		ПСЦ	Производственная необходимость
21	Обшивка туннelloм здании	реконструкция и строительство								194,332		Здании ХВО и насосная станция 2 - го подъёма	Производственная необходимость
22	Приобретён компьютер в сборе DDR4	модернизация и реконструкция								9,399		общезаводские	Замена морально устаревшего и физически изношенного на современное
23	Приобретён фронтальный погрузчик LG833N	модернизация и реконструкция								400,451		общезаводские	Производственная необходимость
	ИТОГО по доп работам									1694,865			
	Итого капвложений за 9 месяцев 2021 г.								11832,95	5025,135	42,47		

Исполнитель



Ж.Ш.Болтабаев.