

Пояснительная
к комплексу мероприятий по модернизации и реконструкции действующих производств
АО «Биокимё за 1 квартал 2023 года.

Комплексом мероприятий по модернизации и реконструкции действующих производств АО «Биокиме» за 1 квартал 2023 года были запланированы затраты на модернизации 337,204 млн. сум.

За 1 квартал 2023 года выполнены следующие виды работ по мероприятиям:

1. Выполнены частично работы по капитальному ремонту подъездных дорог и площадок на сумму 77,204 млн. сум.

Дополнительно к мероприятиям выполнены ниже перечисленные работы ;

1. Частичные расходы на строительство газопровода – 170,746 млн. сум.

По итогам выполнения мероприятий за 1 квартал 2023 года получены следующие результаты:

Направление	Запланировано за 1 квартал 2023 г. млн. сум	Выполнено за 1 квартал 2023г. млн. сум	Отклонения за 1 квартал 2023г. млн. сум
1. По модернизации и реконструкции действующих производств.	337,204	247,95	-89,254
Итого:	337,204	247,95	-89,254

По плану выполнены работы по модернизации и реконструкции 77,204 млн. сум, дополнительно выполнены работы на 170,746 млн. сум. Общая сумма на модернизации и реконструкции составляет 247,95 млн. сум, то есть на 73,53 %.


Причины не выполнения:

1. Мотор редуктор и фотоэлектрическая станция на солнечных панелях не закуплены из-за не достаточности оборотных средств.

Председатель правления
АО «Biokimyo»

Нач. ПТО

Гл. бухгалтер



Р.А. Аликулов

Ж.Ш. Болтабаев


М.Ю. Каратаева

"УТВЕРЖДАЮ"

Председатель правления

АО "ВЮКІМУО"
 Р. А. Аликулов
 2023 г.

Выполнения комплекса мероприятий по модернизации и реконструкции действующих производств АО «ВЮКІМУО» за 1 кв. 2023 года



№	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	стоимость проекта	Ориентировочная		Выполнено за предыдущий период	График выполн. проекта за 1 кв. 2023			Подраздел ения	ПРИМЕЧАНИЕ	
				Собственные средства	Кредит		План (*)	Факт	Процент выполн %			
1	Приобрести мотор-редуктор эл.дв. 7,5 кВт 1500 об/мин - 1 шт.	модернизация и реконструкция	10,0	10,0		0,000	10,000	0,00	0,00	ЦПС	финансовое затруднение-недостаток оборотных средств.	
2	Капитальный ремонт подъездных дорог и площавок	Кап. ремонт	1 000,0	1 000,0		0,000	77,204	77,204		общезаводские		
3	Строительство фотоэлектрической станции на солнечных панелях мощностью 50 кВт	модернизация	500,0	500,0		0,000	250,000	0,000	0,00	общезаводские	финансовое затруднение-недостаток оборотных средств.	
Итого			1510,00	1510,00	0,0	0,000	337,204	77,2040	22,90			
Дополнительные работы												
1	Строительство газопровода.	модернизация и реконструкция	3 798,0	100,0		3 698,0	3 132,717	665,283	170,746	25,67	общезаводские	По вине подрядчика срок выполнения монтажных работ задерживается
Итого по доп работам								170,746				

Итого капитальных за кв. 2023 г.	1510,000	1510,000	0,000	337,204	247,950	73,53		
----------------------------------	----------	----------	-------	---------	---------	-------	--	--

(* По утвержденным комплексным мероприятиям, плановые капитальные составляют за I- кв. 260,0 млн сум.
 В утв. мероприятиях на I кв. не включен капитальный ремонт подземных путей и площадок. Учитывая выше указанные, плановые капитальные за I- кв. составляют 337,204 млн. сум.

Нач. ПТО



Ж.Ш. Балтабаев

Гл. бухгалтер



М.Ю. Каратаева