

Пояснительная
к комплексу мероприятий по модернизации и реконструкции действующих производств
АО «Biokimyo» за 1 квартал 2025 года.

Комплексом мероприятий по модернизации и реконструкции действующих производств АО «Biokimyo» за 1 квартал 2025 года были запланированы затраты на модернизации 11 150,0 млн. сум.

За 1 квартал 2025 года выполнены следующие виды работ по мероприятиям:

1. Выполнение мероприятий по монтажу брагоректификационной установки мощностью 6000 дал/суутки на сумму – 12697,104 млн. сум.
2. Расходы на опракидывающего механизма составляет-100,859 млн. сум

Дополнительно к мероприятиям выполнены ниже перечисленные работы;

1. Частичные расходы на монтаж бродильных чанов в кол -4шт (по V=150 м³) в цех ЦПС составляет 102,507 млн. сум.

По итогам выполнения мероприятий за 1 квартал 2025 года получены следующие результаты:

Направление	Запланировано за 1 квартал 2025 г. млн. сум	Выполнено за 1 квартал 2025г. млн. сум	Отклонения за 1 квартал 2023г. млн. сум
1. По модернизации и реконструкции действующих производств.	11150,0	12900,47	1750,47
2. Строительные и монтажные работы	0,0	0,0	0,0
Итого:	11150,0	12900,47	1750,47

По плану выполнены работы по модернизации и реконструкции 12797,963 млн. сум, дополнительно выполнены работы на 102,507 млн. сум. Общая сумма на модернизации и реконструкции составляет 12900,47 млн. сум, то есть на 115,7 %.

Председатель правления
АО «Biokimyo»

Нач. ПТО

Гл. бухгалтер



 Р.А.Аликулов

 Ж.Ш. Болтабаев

М.Ю. Каратаева