

Пояснительная
к комплексу мероприятий по модернизации и реконструкции действующих производств АО
«Биокиму» за 1 полугодие 2022 года.

Комплексом мероприятий по модернизации и реконструкции действующих производств АО «Биокиму» утвержденного от 25.05.2022, на 1 полугодие 2022 года были запланированы затраты на сумму 7955,541 млн. сум, в том числе:

- на строительные - монтажные работы 1696,825 млн. сум.
- на модернизацию 6258,716 млн. сум.

За 1 полугодие 2022 года выполнены следующие виды работ по мероприятиям:

1. Выполнены работы по строительству транспортного цеха на сумму 59,531 млн. сум
2. Выполнены частично работы по реконструкции здания дрожжевого цеха для переноса с отчуждаемой территории РСУ, РМУ, КИП и А, электроцеха и материального склада –196,869 млн. сум.
3. Расходы на строительство столовой на 50 мест-66,426 млн. сум.
4. Расходы на установку в зернохранилище дополнительных емкостей для хранения зерна объемом 2000 тн в кол 2 штук составили -4713,151 млн. сум.
5. Расходы частично на строительство газопровода-60,552 млн сум.
6. Расходы на строительство ограждений вдоль ЖДВ-44,417 млн сум.
7. Расходы на строительство навеса для хранения зерна – 444,405 млн. сум.
8. Приобретен вентилятор (ВАСО) 3-х лопастной с эл. дв.37 квт.178 об/мин на сумму-110,0 млн. сум.
9. Приобретены насосы КМ-80-50-200 с эл. дв .22/3000 об/ мин. в кол. 2 шт. на сумму 57,673 млн. сум.
10. Приобретен насос Д 800-57-200 с эл. Дв.200/1500 на сумму-180,0 млн сумм.

Дополнительно к мероприятиям выполнены нижеперечисленные работы ;

1. Расходы на новую кабельную линию «Биохим-3» и на реконструкции линий «Биохим 1,2» составили-440,404 млн. сум.
2. Расходы на пристройку к зданию зернохранилища составили 12,667 млн. сум.
3. Выполнены работы по строительству навеса над ПРУ-179,121 млн сумм
4. Расходы на модернизации водопроводной линии составили-6,295 млн. сум.
5. Приобретены кондиционеры ART-HG18-1шт и ART-SICW 12HE-2 шт на сумму-16.501 млн. сум

По итогам выполнения мероприятий за 1 полугодие 2022года получены следующие результаты:

Направление	Запланировано за 1 полугодие млн. сум	Выполнено за 1 полугод. сум	% выпол.	Отклонения млн. сум. +/-
1. По модернизации и реконструкции действующих производств.	6258,716	5584,576	89,23	-674,14
2. Строительно-монтажные работы	1696,825	1003,436	59,14	-693,389
Итого:	7955,541	6588,012	82,81	-1367,529

По плану выполнены строительные работы на 811,648 млн. сумм и дополнительно на 191,788млн .сум. Общая сумма на строительство затрачена 1003,436 млн. сумм, то есть на 59,14%.

По плану выполнены работы по модернизации и реконструкции 5121,376 млн. сум , дополнительно выполнены работы на 463,2 млн. сум. Общая сумма на модернизации и реконструкции составляет 5584,576 млн .сум, то есть на 89,23 %. По соотношению к запланированным мероприятиям 7955,541 млн. сум. выполнены работы на 6588,012 млн. сумм, то есть на 82,81%.

Причины не выполнения:

1. По вине подрядчика монтажные работы по строительству газопровода временно приостановлены. Материалы по невыполнению договорных обязательств подрядчиком работ переданы в суд.

2. В связи закупкой большого количества запаса зерна и недостатком оборотных средств на предприятии, приобретение оборудования перенесено на 4 квартал, согласно комплекса мероприятий по модернизации и реконструкции действующих производств АО «Биокимуо» утвержденного от 25.05.2022.

**И.о председателя правления
АО «Биокимуо»**

Исполнитель



Р.А.Аликулов

Ж.Ш. Болтабаев



Выполнения комплекса мероприятий по модернизации и реконструкции действующих производств АО «БИОКИМУ» за 6 месяцев 2022 года

№	Наименование мероприятий	Цель мероприятий	стоимость проекта	Ориентировочная		Выполнено за предыдущий период 2020-2021 гг	График выполн.проекта за 6 мес.			Подразделения	ПРИМЕЧАНИЕ
				Собственные средства	Кредит		План	Факт	Процент выполн %		
1	Строительство газопровода.	3	4	5	6	8	9	10	11	13	14
1	Строительство газопровода.	модернизация и реконструкция	3 798,0	100,0	3 698,0	2 087,864	1 710,136	60,552	3,54	общезаводские	По вине подрядчика монтажные работы временно приостановлено
2	Установка в зернохранилище дополнительных емкостей для хранения зерна объемом 2000 тонн. 2 шт. (*)	модернизация и реконструкция	4 550,0	4 550,0		646,593	3 903,407	4 713,151	100,00	зернохранилище	Выполнена 100%. Отклонение, за счет изменения цен на строй материалы.
3	Строительство транспортного цеха.	реконструкция и строительство	400,0	400,0		309,226	90,774	59,531	100,00	транспортные цех	Сэкономлено 31,243 млн. сум, за счёт вторично использованных строй материалов.
4	Строительство столовой на 50 мест	реконструкция и строительство	734,824	734,824		292,760	442,064	66,426	100,00	общезаводские	Сэкономлено 375,638 млн. сум, за счёт вторично использованных строй материалов.

5	Реконструкция здания дрожжевого цеха для переноса с отчуждаемой территории РСУ, РМУ, КИП и А, электроцеха, материальный склад.	реконструкция и строительство	1 700,0	1 700,0	703,853	446,147	196,869	44,13	РСУ, РМУ, КИП и А, электроцех, материальный склад	Работы ведутся по плану
6	Навес для хранения зерна	реконструкция и строительство	750,000	750,000	-	552,801	444,405	100,00	зернохранилище	Сэкономлено 305,595 млн. сум, за счёт вторично использованных строй материалов
7	Строительство ограждения вдоль ЖДВ протяженностью 360 м, высотой 2,5 м.	реконструкция и строительство	200,0	200,0	34,961	165,039	44,417	100,00	общезаводские	Сэкономлено 120,623 млн. сум, за счёт высоты (1,8 м) и вторично использованных строй материалов.
8	Приобрести электродвигатель ВАСО37 Квт-178 об/мин 1 шт	модернизация	110,0	110,0		110,0	110,000	100,00	Оборотное водоснабжение	Выполнена 100%
9	Приобрести насос Д 800 с эл.дв.200 кВт-1500 об/мин-2 шт	модернизация	400,00	400,00		400,0	180,00	50,00	Оборотное водоснабжение	Преобретен 1 штук
10	Приобрести насос КМ 80-50-200 с эл.дв.22 кВт-3000 об/мин 2 шт.	модернизация	60,0	60,0		57,673	57,673	100,00	ЦПС	Сэкономлено 2,327 млн. сум.
11	Приобрести электродвигатель 11 кВт 1500 об/мин 2 шт.	модернизация	12,0	12,0		12,0			зернохранилище	финансовое затруднение-недостаток оборотных средств.

12	Приобрести электродвигатель 13 кВт 1500 об/мин 1 шт.	модернизация	8,0	8,0				8,0				зернохранилище	финансовое затруднение-недостаток оборотных средств.
13	Приобрести электродвигатель 1,5 кВт 1500 об/мин 2 шт.	модернизация	3,0	3,0				3,0				зернохранилище	финансовое затруднение-недостаток оборотных средств.
14	Приобрести электродвигатель 1,1 кВт 1500 об/мин 3 шт.	модернизация	4,5	4,5				4,5				зернохранилище	финансовое затруднение-недостаток оборотных средств.
15	Приобрести электродвигатель 5,5 кВт 1500 об/мин 1 шт.	модернизация	8,0	8,0				8,0				зернохранилище	финансовое затруднение-недостаток оборотных средств.
16	Приобрести мотор-редуктор эл.дв. 7,5 кВт 1500 об/мин 1 шт.	модернизация	20,0	20,0				20,0				зернохранилище	финансовое затруднение-недостаток оборотных средств.
17	Приобрести электродвигатель 22 кВт 3000 об/мин 1 шт.	модернизация	10,0	10,0				10,0				зернохранилище	финансовое затруднение-недостаток оборотных средств.
18	Приобрести электродвигатель 18,5 кВт 1500 об/мин 1 шт.	модернизация	12,0	12,0				12,0				зернохранилище	финансовое затруднение-недостаток оборотных средств.
	Итого		12780,324	9082,324				7955,541	4075,257				74,58
								5933,0240					

