

Пояснительная
к комплексу мероприятий по модернизации и реконструкции действующих производств
АО «Биокимё за 1 полугодие 2023 года.

Комплексом мероприятий по модернизации и реконструкции действующих производств АО «Биокимё» утвержденного от 14.02.2023, на I полугодие 2023 года были запланированы затраты на сумму 2225,204 млн. сум, в том числе:

- на строительные - монтажные работы 450,0 млн. сум.
- на модернизацию 1775,204 млн. сум.

За I полугодие 2023 года выполнены следующие виды работ по мероприятиям:

1. Выполнены работы по капитальному ремонту подъездных дорог и площадок на сумму 77,204 млн. сум.
2. Выполнены работы частично по строительству фотоэлектрической станции на солнечных панелях мощностью 50 кВт на сумму -33,378 млн. сум.
3. Приобретен мотор редуктор с эл. дв. 7,5 кВт ,1500 об/мин для зернохранилище в кол 1шт. на сумму -15,5 млн сум.

Дополнительно к мероприятиям выполнены ниже перечисленные работы ;

1. Частичные расходы на строительство газопровода – 394,768 млн. сум.
2. Преобретён расходомер вихревой **Sitrans Fx330** на сумму -118,0 млн. сум.

По итогам выполнения мероприятий за I полугодие 2023года получены следующие результаты:

Направление	Запланировано за I полугодие 2023 г. млн. сум	Выполнено за I полугодие 2023г. млн. сум	Отклонения за I квартал 2023г. млн. сум
По модернизации и реконструкции действующих производств.	1775,204	638,85	-1136,354
Строительные-монтажные работы	450,0	0,0	-450,0
Итого:	2225,204	638,85	-1586,354

По плану выполнены работы по модернизации и реконструкции 126,082 млн. сум, дополнительно выполнены работы на 512,768 млн. сум. Общая сумма на модернизации и реконструкции составляет 638,85 млн .сум, то есть на 35,99 %.

Причины не выполнения:

1. Не выполненные пункты перенесены на 3 и 4 квартал 2023 г.

Председатель правления
АО «Биокимё»



Нач. ПТО

Гл. бухгалтер

Р.А.Аликулов

Ж.Ш. Болтабаев

М.Ю. Каратаева

Сидикулов Р.А.

Выполнения комплекса мероприятий по модернизации и реконструкции действующих производств АО «БЮКІМУО» за I п.г. 2023 года



№	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	стоимость проекта	Ориентировочная			Выполнено за предыдущий период	График выполн.проекта за I п.г. 2023			Подраздел ения	ПРИМЕЧАНИЕ
				Собственные средства	Кредит	8		План (*)	Факт	Процент выполн %		
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	13	14	
1	Строительство навеса над бродильными чанами	строительство	300,0	300,0		0,000	150,000	0,00	0,00	ЦПС	Перенесён на 3-4 квартал	
2	Реконструкция бражной линии БРУ с заменой Н/ж труб	модернизация и реконструкция	250,0	250,0		0,000	250,000	0,00	0,00	ЦПС	Перенесён на 3-4 квартал	
3	Приобрести насос КМ 80-50-200 с эль дв. 22 квт 3000 об/мин для новых ГДО 5 шт.	модернизация	150,0	150,0		0,000	150,000	0,000	0,00	ЦПС	Перенесён на 3-4 квартал	
4	Приобрести мотор-редуктор эл.дв. 7,5 квт 1500 об/мин - 1 шт.	модернизация	10,0	10,0		0,000	10,000	0,00	0,00	ЦПС	Перенесён на 3-4 квартал	
5	Приобрести дробилку молотковую ММ 140 дв. 152 квт	модернизация	300,0	300,0		0,000	300,000	0,00	0,00	ЦПС	Перенесён на 3-4 квартал	

6	Проектирование и строительство новой резервной высоковольтной линии электропередач для ЛОС	реконструкция и строительство	6000,0	6000,0	0,000	300,000	0,00	0,00	ЛОС Перенесён на 3-4 квартал
7	Приобрести мотор-редуктор планетарный с эл.дв. 7,5 кВт 1500 об/мин 2 шт.	модернизация	50,0	50,0	0,000	50,000	15,50	31,00	зернохранилище Приобретен 1 шт мотор редуктор
8	Приобрести насос ЭЦВ 12-250-35 37 квт - 2 шт.	модернизация	120,0	120,0	0,000	120,000	0,00	0,00	Цех водоснабжение Перенесён на 3-4 квартал
9	Реконструкция водопроводной линии ВЗ	реконструкция	150,0	150,0	0,000	150,000	0,00	0,00	Цех водоснабжение Перенесён на 3-4 квартал
10	Капитальный ремонт подъездных дорог и площадок	Кап. ремонт	1 000,0	1 000,0	0,000	77,204	77,204	100,00	общезаводские Секономлено 922,96 млн сум

Приобретен расходомер вихревой модернизация Sitans Fx330						118,000		ЦПС	Производственная необходимость
ИТОГО по доп работам						512,768			
Итого капвложений за I кв г.	2023	3598,000	3598,000	0,000	2225,204	638,850	28,71		

(*) По утвержденным комплексным мероприятиям, плановые капвложения составляют за I-кв. 2023 за I полугод. - 2148 млн сум.

В ув. мероприятиях на I полугод. не включен капитальный ремонт подездных путей и площадок. Учитывая выше указанные, плановые капвложения за I полугод.

составляют 2225,204 млн сум.

/ Нач. ПТО
Гл. бухгалтер



Ж.Ш. Балтабаев
М.Ю. Каратаева