

**Пояснительная
к комплексу мероприятий по модернизации и реконструкции действующих производств
АО «Biokimyo» за 2025 года.**

Комплексом мероприятий по модернизации и реконструкции действующих производств АО «Biokimyo» за 2025 года были запланированы затраты на модернизацию 22 251,0 млн. сум.

За 2025 года выполнены следующие виды работ по мероприятиям:

1. Выполнение мероприятий по монтажу брагоректификационной установки мощностью 6000 дал/сутки на сумму – 14509,635 млн.сум.
2. Расходы на опрокидывающего механизма для автомобилей составляет-100,859 млн.сум.
3. Расходы на приобретение пластинчатых Т/О для отделения подготовки суслу в кол. -4 шт. составляет 934,273 млн. сум.
4. Расходы на приобретение и установки современной укомплектованной градирни мощностью 2000 м³/ч, т.е. 8 000 000 ккал/час составляет 7205,233 млн. сум.
5. Расходы на приобретение и установку дробилки молотковую с электродвигателем составляет 4233,393 млн.сум.
6. Приобретены насосы КМ80-50-200 с эл. двиг. 30/3000об. мин. в количестве -3 шт на сумму 93,0 млн.сум.

Дополнительно к мероприятиям выполнены ниже перечисленные работы;

1. Расходы на монтаж бродильных чанов в кол-ве - бшт (по V=150 м³) в цех ЦПС составляет 402,498 млн. сум.
2. Установка дымовой трубы в цех ПСЦ на сумму -314,211 млн. сум.
3. Расходы на модернизацию циклонов батарейных 4ББЦ-550 в зернохранилище составляет 40,745 млн.сум.

По итогам выполнения мероприятий за 2025 года получены следующие результаты:

Направление	Запланировано за 2025 г. млн.сум	Выполнено за 2025г. млн. сум	Отклонения за 2025г. млн.сум
1. По модернизации и реконструкции действующих производств.	22251,0	27833,847	5582,847
2. Строительные и монтажные работы	0,0	0,0	0,0
Итого:	22251,0	27833,847	5582,847

По плану выполнены работы по модернизации и реконструкции 27076,393 млн. сум, дополнительно выполнены работы на 757,454 млн.сум. Общая сумма на модернизацию и реконструкцию составляет 27833,847 млн .сум, то есть на 125,09 %.

**Председатель правления
АО «Biokimyo»**

Нач. ПТО

Гл. бухгалтер



[Signature] **Р.А.Аликулов**

[Signature] **Ж.Ш. Болтабаев**

[Signature] **М.Ю. Каратаева**

5	Приобрести дробилку молотковую с эл. дв.75 кВт -1шт.	модернизация	4 251,0	4 251,0		0,000	4 251,000	4 233,393	99,59	ЦПС	Работы ведутся по плану
6	Приобретение маломощных электродвигателей взамен действующих энергоемких электродвигателей - 4шт	модернизация	150,0	150,0		0,000	150,000	93,000	100,00	общезаводские	Приобретены насосы с эл. двигателем в количестве 3 шт.
	Итого		51251,000	20101,000	3200,0	30256,608	22251,000	27076,393	99,93		

Дополнительные работы

1	Бродильные чаны V=150 м3 - 6 шт.	модернизация и реконструкция						402,498		ЦПС	Производственная необходимость
2	Установка дымовой трубы	модернизация и реконструкция						314,211		ПСЦ	Производственная необходимость
3	Циклоны батарейные 4ББЦ-550 ИНВ.№5420	модернизация и реконструкция						40,745		зернохранилище	Производственная необходимость
	Итого по доп работам							757,454			
	Итого капвложений за 2025 г.		51251,000	20101,000		30256,608	22251,000	27833,847			

Нач. ПТО
Гл. Бухгалтер
Исп. инж. технолог ПТО


 Ж. Ш. Болтабаев
 М. Ю. Каратаева
 Ф. А. Мирахмедова